

CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA - REFORMA DO TELHADO E FORROS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Instalação Geral da Obra	3.100,48	0,00	0,00	0,00	3.100,48
2	TELHADO					
2.1	Remoção do Telhamento Existente	1.021,40	1.268,96	957,35	0,00	3.247,71
2.2	Revisão e Correção da Estrutura de Madeira	7.025,30	18.763,22	12.158,90	2.482,43	40.429,85
2.3	Substit. Elementos das Tesouras e Frechais	8.884,29	4.381,66	1.792,65	0,00	15.058,60
2.4	Aplicação de Cupinicida	0,00	0,00	3.568,80	0,00	3.568,80
2.5	Colocação de Manta Aluminizada	0,00	0,00	2.300,40	5.571,27	7.871,67
2.6	Telhamento novo	0,00	0,00	0,00	23.762,91	23.762,91
2.7	Substituição de Calhas	1.035,18	0,00	0,00	0,00	1.035,18
3	FORRO					
3.1	Remoção e Recolocação do Forro de PVC	8.261,75	4.666,43	0,00	0,00	12.928,18
3.2	Novo Forro de PVC	0,00	1.042,71	0,00	0,00	1.042,71
3.3	Madeiramento de Sustentação dos Forros	0,00	1.015,00	8.985,57	0,00	10.000,57
4	LIMPEZA GERAL E PERMANENTE DA OBRA					
4.1	Limpeza da obra com transporte	540,81	540,81	540,81	540,81	2.163,24
TOTAL		29.869,21	31.678,79	30.304,48	32.357,42	124.209,90