


PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO HIDRÁULICA

	ITEM	Valor	%	% acumulado	prazo de execução
	ETAPA 1				R\$ 29.571,09
1.1	Serviços iniciais	R\$ 2.482,93	1,92	1,92	7 dias
1.2	Sistema de iluminação	R\$ 27.088,16	20,9	22,81	8 dias
	ETAPA 2		0		R\$ 51.231,28
2.1	Sistema de iluminação	R\$ 27.088,16	20,9		7 dias
3	Pista de caminhada	R\$ 24.143,12	18,6	41,44	8 dias
	ETAPA 3		0		R\$ 25.196,87
3.1	Pista de caminhada	R\$ 24.143,12	18,6	80,96	5 dias
3.2	Quadra de Volei	R\$ 1.053,75	0,81	42,25	2 dias
	ETAPA 4				R\$ 23.628,35
4.2	Campo de Futebol	R\$ 5.480,00	4,23	86,00	5 dias
4.3	Playground	R\$ 11.698,35	9,02	95,02	8 dias
4.4	Quadra poliesportiva	R\$ 3.750,00	2,89	97,92	5 dias
4.5	Limpeza da obra	R\$ 2.700,00	2,08	100,00	5 dias
Total		R\$ 129.627,59			60 dias

Os pagamentos serão realizados em quatro parcelas quinzenais, da seguinte forma:

- 1° parcela- após a conclusão da 1° etapa;
- 2° parcela- após a conclusão da 2° etapa;
- 3° parcela- após a conclusão da 3° etapa;
- 4° parcela- após a conclusão da 4° etapa;

Rio Grande, 18/05/2012


Mário Fernando Lopes Silveira
Eng° Civil - CREA: 36.489