

**EMEF RAMIZ GALVÃO**  
**MURO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais**

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	TOTAL
1	Demolição de muro e remoção	468,96	0,00	0,00	0,00	468,96
2	Sapata corrida	15.000,24	0,00	0,00	0,00	15.000,24
3	Alvenaria de alicerce	0,00	5.460,89	0,00	0,00	5.460,89
4	Chapisco nos tijolos maciços	0,00	521,73	0,00	0,00	521,73
5	Alvenaria do muro	0,00	6.379,58	0,00	0,00	6.379,58
6	Chapisco e reboco do muro	0,00	0,00	5.969,00	0,00	5.969,00
7	Viga de arremate	0,00	3.117,79	3.207,11	0,00	6.324,90
8	Pilares	0,00	2.018,80	2.171,90	3.137,47	7.328,17
9	Tela com fixações	0,00	0,00	5.318,41	0,00	5.318,41
10	Recolocação de portão	0,00	0,00	0,00	380,83	380,83
11	Pontos de saída pluvial	0,00	254,38	0,00	0,00	254,38
12	Acrílica semi-brilho com fundo	0,00	0,00	0,00	6.775,86	6.775,86
13	Esmalte brilhante	0,00	0,00	0,00	6.712,58	6.712,58
<b>TOTAL</b>		<b>15.469,20</b>	<b>17.753,17</b>	<b>16.666,42</b>	<b>17.006,74</b>	<b>66.895,52</b>