

## Cronograma

REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA MAR – RIO GRANDE / RS													
Meses		1		2		3		4		5		6	
Etapas da Obra	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 50.778,50	40,00%	R\$ 20.311,40	20,00%	R\$ 10.155,70	10,00%	R\$ 5.077,85	10,00%	R\$ 5.077,85	10,00%	R\$ 5.077,85	10,00%	R\$ 5.077,85
DRENAGEM	R\$ 403.412,20	30,00%	R\$ 121.023,66	30,00%	R\$ 121.023,66	40,00%	R\$ 161.364,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 616.386,17	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 61.638,62	30,00%	R\$ 184.915,85	40,00%	R\$ 246.554,47	20,00%	R\$ 123.277,23	0,00%	R\$ 0,00
PASSEIO PÚBLICO	R\$ 93.886,69	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 37.554,68	30,00%	R\$ 28.166,01	30,00%	R\$ 28.166,01
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 68.454,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 20.536,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 47.917,80
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 108.927,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 76.249,00	30,00%	R\$ 32.678,14
ÁREA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 145.460,79	60,00%	R\$ 87.276,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 29.092,16	20,00%	R\$ 29.092,16
LIMPEZA DA OBRA	R\$ 7.257,62	10,00%	R\$ 725,76	10,00%	R\$ 725,76	20,00%	R\$ 1.451,52	20,00%	R\$ 1.451,52	20,00%	R\$ 1.451,52	20,00%	R\$ 1.451,52
TOTAL	R\$ 1.494.563,11	15,34%	R\$ 229.337,29	14,32%	R\$ 214.079,94	23,61%	R\$ 352.810,10	19,45%	R\$ 290.638,52	17,62%	R\$ 263.313,77	9,66%	R\$ 144.383,48