

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							Grau de Sigilo			CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN		
Cronograma Base para Licitação							#PUBLICO			Cronograma Base para Licitação		
Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE			DATA DE ASSINATURA		PROGRAMA	
PROponente / Tomador			Município / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO					LOCALIDADE / ENDE	
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE			RIO GRANDE - RS		BAIRRO BOLAXA	UBS BOLAXA					BAIRRO BOLAXA	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5		
dez-17	Sim	PORTO ALEGRE	UBS BOLAXA			28,06%	29,55%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		998.491,85	Parcela (%)	3,39%	7,43%	8,16%	9,46%	9,46%	11,72%	12,77%	20,44%	11,03%	6,13%
			Parcela (R\$)	33.846,60	74.192,59	81.500,73	94.474,96	94.474,96	116.983,52	127.557,18	204.085,15	110.126,17	61.249,99
			Acumulado (%)	3,39%	10,82%	18,98%	28,44%	37,91%	49,62%	62,40%	82,84%	93,87%	100,00%
1. EXECUÇÃO DA OBRA		20.148,03	Acumulado (R\$)	33.846,60	108.039,19	189.539,92	284.014,88	378.489,84	495.473,36	623.030,54	827.115,69	937.241,86	998.491,85
			Parcela (%)	76,52%	2,61%	2,61%	100,00%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%
			Acumulado (%)	76,52%	79,13%	81,74%	84,35%	86,96%	89,57%	92,17%	94,78%	97,39%	100,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES		19.043,86	Acumulado (R\$)	15.417,87	15.943,44	16.469,02	17.520,17	18.045,59	17.520,17	18.045,74	18.571,31	19.096,89	19.622,45
			Parcela (%)	80,38%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%
			Acumulado (%)	80,38%	82,56%	84,74%	86,92%	89,10%	91,28%	93,46%	95,64%	97,82%	100,00%
1.2. LIMPEZA DA OBRA		1.104,17	Acumulado (R\$)	15.307,45	15.722,61	16.137,77	16.552,92	16.968,08	17.383,24	17.798,39	18.213,55	18.628,70	19.043,86
			Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
2. ESTRUTURAL		177.532,40	Acumulado (R\$)	110,42	220,83	331,25	441,67	552,09	662,50	772,92	883,34	993,75	1.104,17
			Parcela (%)	10,00%	30,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%				
			Acumulado (%)	10,00%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%				
2.1. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		177.532,40	Acumulado (R\$)	17.753,24	71.012,96	97.642,82	124.272,68	150.902,54	177.532,40				
			Parcela (%)	10,00%	30,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%				
			Acumulado (%)	10,00%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%	100,00%				
3. ARQUITETÔNICO		392.665,49	Acumulado (R\$)	17.753,24	71.012,96	97.642,82	124.272,68	150.902,54	177.532,40				
			Parcela (%)	100,00%	0,00%	1,65%	4,96%	4,96%	20,32%	41,76%		100,00%	0,37%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	1,65%	6,61%	11,56%	22,25%	42,57%	84,33%	99,63%	100,00%
3.1. ALVENARIA		64.871,20	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.487,12	25.948,48	45.409,84	87.379,75	167.161,82	331.124,05	391.211,34	392.665,49
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	70,00%	90,00%	100,00%			
3.2. COBERTURA		55.994,31	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.487,12	25.948,48	45.409,84	58.384,08	64.871,20			
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	100,00%	
3.3. REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS		193.304,48	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.394,88	55.994,31	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	30,00%	35,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	45,00%	80,00%	100,00%	
3.4. ESQUADRIAS		76.517,99	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.995,67	86.987,02	154.643,58	193.304,48	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	
3.5. COMUNICAÇÃO VISUAL		1.046,71	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.303,60	61.214,39	76.517,99	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
3.6. BANCO DE CONCRETO CURVO		930,80	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,36	1.046,71
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4. ELÉTRICO		47.571,67	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,80
			Parcela (%)	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	33,00%
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	15,00%	25,00%	35,00%	45,00%	55,00%	65,00%	85,00%	100,00%
4.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA		47.571,67	Acumulado (R\$)	0,00	2.378,58	7.135,75	11.892,92	16.650,08	21.407,25	26.164,42	30.921,59	40.435,92	47.571,67
			Parcela (%)	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	15,00%
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	15,00%	25,00%	35,00%	45,00%	55,00%	65,00%	85,00%	100,00%
5. LÓGICA		12.172,48	Acumulado (R\$)	0,00	2.378,58	7.135,75	11.892,92	16.650,08	21.407,25	26.164,42	30.921,59	40.435,92	47.571,67
			Parcela (%)	0,00%	5,00%	50,00%	50,00%	5,00%	5,00%			25,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
5.1. INTERNA		12.172,48	Acumulado (R\$)	0,00	608,62	1.217,25	1.825,87	2.434,50	3.043,12	3.043,12	3.043,12	6.086,24	12.172,48
			Parcela (%)	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%		25,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
6. HIDROSSANITÁRIO		59.022,45	Acumulado (R\$)	0,00	608,62	1.217,25	1.825,87	2.434,50	3.043,12	3.043,12	3.043,12	6.086,24	12.172,48
			Parcela (%)	1,14%	5,00%	5,00%	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	25,00%	33,86%
			Acumulado (%)	1,14%	6,14%	11,14%	16,14%	21,14%	26,14%	31,14%	41,14%	66,14%	100,00%
6.1. PLUVIAL		13.509,79	Acumulado (R\$)	675,49	3.626,62	6.577,74	9.528,86	12.479,98	15.431,11	18.382,23	24.284,47	39.040,08	59.022,45
			Parcela (%)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	25,00%	30,00%
			Acumulado (%)	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	45,00%	70,00%	100,00%
6.2. ESGOTO		9.806,55	Acumulado (R\$)	675,49	1.350,98	2.026,47	2.701,96	3.377,45	4.052,94	4.728,43	6.079,41	9.456,85	13.509,79
			Parcela (%)	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	25,00%	35,00%
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%	65,00%	100,00%
6.3. HIDRÁULICO		35.706,11	Acumulado (R\$)	0,00	490,33	980,66	1.470,98	1.961,31	2.451,64	2.941,97	3.922,62	6.374,26	9.806,55
			Parcela (%)	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	25,00%	35,00%
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%	65,00%	100,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	1.785,31	3.570,61	5.355,92	7.141,22	8.926,53	10.711,83	14.282,44	23.208,97
													35.706,11

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
7.	SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	289.379,33	Parcela (%)	0,00%	5,00%	13,66%	100,00%	13,66%	13,66%	13,66%	10,00%	7,67%	9,01%
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	18,66%	32,33%	45,99%	59,66%	73,32%	83,32%	90,99%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	14.468,97	54.010,22	93.551,48	133.092,73	172.633,99	212.175,24	241.113,17	263.313,43	289.379,33
7.1.	ARQUITETÔNICO	250.722,87	Parcela (%)		5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	20,00%	35,00%	50,00%	65,00%	80,00%	90,00%	95,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	12.536,14	50.144,57	87.753,00	125.361,44	162.969,87	200.578,30	225.650,58	238.186,73	250.722,87
7.2.	ELÉTRICO	780,99	Parcela (%)	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	25,00%	35,00%
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%	65,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	39,05	78,10	117,15	156,20	195,25	234,30	312,40	507,64	780,99
7.3.	LÓGICA	2.888,17	Parcela (%)	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	25,00%	35,00%
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%	65,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	144,41	288,82	433,23	577,63	722,04	866,45	1.155,27	1.877,31	2.888,17
7.4.	HIDROSSANITÁRIO	34.987,30	Parcela (%)	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	25,00%	35,00%
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%	65,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	1.749,37	3.498,73	5.248,10	6.997,46	8.746,83	10.496,19	13.994,92	22.741,75	34.987,30

Local _____
24 de abril de 2018 _____
Data _____

Nome: _____
Título: _____
CREA/CAU _____
ART/RRT: _____

Nome: _____
Título: _____
CREA/CAU _____
ART/RRT: _____