

Relatório materiais macrodrenagem

	Designação do material						
	tubos Ø40 cm	tubos Ø60 cm	tubos Ø100 cm	meio fio 0,15x0,30x1,00 m	bloco de concreto 8cm		
					TBS	Tecmold	
Licitação	3975	4175	4900	20430	55210	27996	m²
Entregues	3975	3755	4097	13495	27519,44	2911	m²
Utilizados	2387	1088	1496	10782,31	35751,35		m²
Saldo em pátio	1588	2667	2601	2712,69	-5320,91		m²
Totais p/ 9 ruas	1598	1560	0	3184	16130		m²
Totais estimados p/ o restante do contrato	400	825	2520	2462	8625		m²
Saldo restante no pátio	-410	282	81	-2933,31	0		m²
Materiais inclusos no serviços	0	0	0	0	24755		m²
Materiais à adquirir	410	0	0	2933,31	0		m²

Gabinete de Programas e Projetos Especiais, Prefeitura Municipal do Rio Grande, 02 de julho de 2015.


Clair de Werk Schroeder
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 39.312 D