



# PAC MACRO-DRENAGEM

## Pavimentação e Drenagem - Cronograma Fisico e Financeiro

Discriminação		Instalações Provisórias	Movimentação de Terra				Limpeza da obra	TOTAL
			Movimentação de	Bases	Tubos c/ Junta	Boca de Lobo		
1	Francisco Giacomo							
	Mês 1	100%	40%	40%	40%	40%	40%	R\$ 151.072,31
	Mês 2		60%	60%	60%	60%	60%	R\$ 220.796,72
	Total	R\$ 3.874,49	R\$ 2.142,71	R\$ 2.803,00	R\$ 1.905,00	R\$ 18.474,75	R\$ 337.427,48	R\$ 371.869,03
2	Gen. Portinho							
	Mês 3	100%	40%	40%	40%	40%	40%	R\$ 232.307,30
	Mês 4		60%	60%	60%	60%	60%	R\$ 341.754,16
	Total	R\$ 4.471,19	R\$ 34.315,72	R\$ 47.552,63	R\$ 31.445,00	R\$ 67.193,78	R\$ 382.094,34	R\$ 574.061,46
3	Buarque de Macedo							
	Mês 1	100%	40%	40%	40%	40%	40%	R\$ 125.567,80
	Mês 2		60%	60%	60%	60%	60%	R\$ 181.644,92
	Total	R\$ 4.471,19	R\$ 51.343,76	R\$ 63.908,40	R\$ 43.434,00	R\$ 58.037,27	R\$ 84.069,30	R\$ 307.212,72
4	Texeira de Freitas							
	Mês 3	100%	15%	15%	15%	15%	5%	R\$ 150.583,55
	Mês 4		35%	35%	35%	35%	25%	R\$ 571.871,90
	Mês 5		35%	35%	35%	35%	25%	R\$ 622.594,90
	Mês 6		15%	15%	15%	15%	25%	R\$ 298.281,35
	Total	R\$ 4.471,19	R\$ 350.154,51	R\$ 64.520,90	R\$ 62.853,08	R\$ 129.579,28	R\$ 1.014.459,94	R\$ 1.643.331,70
5	Padre Feijó							
	Mês 5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	R\$ 231.828,81
	Total	R\$ 4.471,19	R\$ 25.667,22	R\$ 24.537,72	R\$ 27.593,43	R\$ 30.658,16	R\$ 116.778,24	R\$ 231.828,81
6	Vice Almirante Abreu							
	Mês 3	100%	10%	10%	10%	10%	5%	R\$ 149.368,85
	Mês 4		20%	20%	20%	20%	10%	R\$ 284.748,15
	Mês 5		30%	30%	30%	30%	35%	R\$ 574.892,06
	Mês 6		30%	30%	30%	30%	20%	R\$ 612.277,39
	Mês 7		10%	10%	10%	10%	20%	R\$ 181.530,91
	Total	R\$ 5.223,27	R\$ 136.676,29	R\$ 137.942,61	R\$ 565.982,68	R\$ 191.570,79	R\$ 747.706,69	R\$ 1.802.817,37
7	Dr. Nascimento							
	Mês 1	100%	40%	40%	40%	40%	20%	R\$ 360.452,04
	Mês 2		40%	40%	40%	40%	30%	R\$ 556.910,35
	Mês 3		20%	20%	20%	20%	40%	R\$ 483.724,68
	Total	R\$ 4.471,19	R\$ 82.515,57	R\$ 84.411,33	R\$ 71.494,34	R\$ 136.187,14	R\$ 1.004.647,50	R\$ 1.401.087,07
8	Rio Branco							
	Mês 6	100%	40%	40%	40%	40%	40%	R\$ 242.112,76
	Mês 7		60%	60%	60%	60%	60%	R\$ 356.462,36
	Total	R\$ 4.471,19	R\$ 9.166,26	R\$ 11.991,23	R\$ 8.149,59	R\$ 57.477,00	R\$ 498.763,05	R\$ 598.575,12
9	Bertoldo Klinger							
	Mês 5	100%	15%	15%	15%	15%	5%	R\$ 80.980,14
	Mês 6		35%	35%	35%	35%	25%	R\$ 315.893,39
	Mês 7		35%	35%	35%	35%	25%	R\$ 346.176,76
	Mês 8		15%	15%	15%	15%	25%	R\$ 167.359,05
	Total	R\$ 4.471,19	R\$ 55.550,90	R\$ 72.402,40	R\$ 53.303,51	R\$ 107.164,38	R\$ 605.667,36	R\$ 910.409,34