

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GR	RUA HONORATO DE CARVALHO + RUA VISCONDE DO RIO BR	Pavimentação e Drenagem

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.	SERVIÇOS INICIAIS	119.760,33	% Período:	16,62%	14,43%	14,25%	14,25%	14,25%	13,21%	13,00%					
1.1.	Mobilização	2.253,82	% Período:	100,00%											
1.2.	Administração Local	81.456,13	% Período:	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	14,80%					
1.3.	Canteiro de Obra	21.434,06	% Período:	25,00%	13,00%	12,00%	12,00%	12,00%	13,00%	13,00%					
1.4.	Segurança da Obra	14.616,32	% Período:	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%					
2.	HONORATO DE CARVALHO + RIO BRANCO	1.123.995,48	% Período:	1,63%	3,17%	19,23%	16,16%	26,90%	25,37%	7,54%					
2.1.	Serviços Preliminares	5.456,72	% Período:	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%								
2.2.	Pavimentação	765.309,76	% Período:			10,00%	10,00%	35,00%	35,00%	10,00%					
2.3.	Drenagem	345.011,22	% Período:	5,00%	10,00%	40,00%	30,00%	10,00%	5,00%						
2.4.	Sinalização Viária	8.217,78	% Período:							100,00%					
3.	SERVIÇOS FINAIS	7.536,40	% Período:							100,00%					
3.1.	Limpeza da Obra	5.282,58	% Período:							100,00%					
3.2.	Desmobilização	2.253,82	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 1.251.292,21				%:	3,06%	4,23%	18,64%	15,88%	25,53%	24,05%	8,62%				
Período:	Repasse:	-		-	-	-	-	-	-	-	-				
	Contrapartida:	38.251,83		52.868,92	233.234,61	198.733,48	319.421,66	300.923,80	107.857,91						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	38.251,83		52.868,92	233.234,61	198.733,48	319.421,66	300.923,80	107.857,91						
Acumulado:	%:	3,06%		7,28%	25,92%	41,80%	67,33%	91,38%	100,00%						
	Repasse:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	38.251,83		91.120,75	324.355,36	523.088,84	842.510,50	1.143.434,30	1.251.292,21						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	38.251,83		91.120,75	324.355,36	523.088,84	842.510,50	1.143.434,30	1.251.292,21						

RIO GRANDE/RS

Local

terça-feira, 14 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Michele Schneider e Orlando Marasciulo Neto

CREA/CAU: RS 202803 e RS 120005

ART/RRT: