



**Prefeitura Municipal
do RIO GRANDE**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
RUA JOÃO DE MAGALHÃES											
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		DRENAGEM		TERRAPLANAGEM E MEIO-FIO		VEGETAÇÃO		LIMPEZA DE OBRA		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	30,00%	R\$ 26.107,91	30,00%	R\$ 252.889,25		R\$ -	50,00%	R\$ 1.848,33		R\$ -	R\$ 280.845,49
Mês 2	15,00%	R\$ 13.053,95	40,00%	R\$ 337.185,67	20,00%	R\$ 117.207,64	50,00%	R\$ 1.848,33		R\$ -	R\$ 469.295,60
Mês 3	15,00%	R\$ 13.053,95	27,00%	R\$ 227.600,33	20,00%	R\$ 117.207,64		R\$ -		R\$ -	R\$ 357.861,93
Mês 4	15,00%	R\$ 13.053,95	3,00%	R\$ 25.288,93	30,00%	R\$ 175.811,47		R\$ -		R\$ -	R\$ 214.154,34
Mês 5	25,00%	R\$ 21.756,59		R\$ -	30,00%	R\$ 175.811,47		R\$ -	100%	R\$ 6.490,00	R\$ 204.058,05
Total	100,00%	R\$ 87.026,35	100,00%	R\$ 842.964,18	100,00%	R\$ 586.038,22	100,00%	R\$ 3.696,66	0,00%	R\$ 6.490,00	R\$ 1.526.215,41

Rio Grande, 09 de junho de 2022.

Barbara L. Peixe

Eng.^a Civil Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior