

REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA MAR – RIO GRANDE / RS													
Meses		1		2		3		4		5		6	
Etapas da Obra	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 79.771,05	40,00%	R\$ 31.908,42	20,00%	R\$ 15.954,21	10,00%	R\$ 7.977,11	10,00%	R\$ 7.977,11	10,00%	R\$ 7.977,11	10,00%	R\$ 7.977,11
DRENAGEM	R\$ 237.899,62	30,00%	R\$ 71.369,89	30,00%	R\$ 71.369,89	40,00%	R\$ 95.159,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 837.866,97	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 83.786,70	30,00%	R\$ 251.360,09	40,00%	R\$ 335.146,79	20,00%	R\$ 167.573,39	0,00%	R\$ 0,00
PASSEIO PÚBLICO	R\$ 122.805,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 49.122,05	30,00%	R\$ 36.841,54	30,00%	R\$ 36.841,54
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 71.807,38	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 21.542,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 50.265,17
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 99.283,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 69.498,49	30,00%	R\$ 29.785,07
ÁREA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 157.133,86	60,00%	R\$ 94.280,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 31.426,77	20,00%	R\$ 31.426,77
LIMPEZA DA OBRA	R\$ 7.257,62	10,00%	R\$ 725,76	10,00%	R\$ 725,76	20,00%	R\$ 1.451,52	20,00%	R\$ 1.451,52	20,00%	R\$ 1.451,52	20,00%	R\$ 1.451,52
TOTAL	R\$ 1.613.825,19	12,29%	R\$ 198.284,39	11,98%	R\$ 193.378,77	22,06%	R\$ 355.948,57	24,40%	R\$ 393.697,47	19,50%	R\$ 314.768,82	9,77%	R\$ 157.747,18