

REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA MAR – RIO GRANDE / RS													
Meses		1		2		3		4		5		6	
Etapas da Obra	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 79.771,05	40,00%	R\$ 31.908,42	20,00%	R\$ 15.954,21	10,00%	R\$ 7.977,11	10,00%	R\$ 7.977,11	10,00%	R\$ 7.977,11	10,00%	R\$ 7.977,11
DRENAGEM	R\$ 237.899,65	30,00%	R\$ 71.369,90	30,00%	R\$ 71.369,90	40,00%	R\$ 95.159,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 756.659,78	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 75.665,98	30,00%	R\$ 226.997,93	40,00%	R\$ 302.663,91	20,00%	R\$ 151.331,96	0,00%	R\$ 0,00
PASSEIO PÚBLICO	R\$ 122.805,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 49.122,05	30,00%	R\$ 36.841,54	30,00%	R\$ 36.841,54
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 71.807,38	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 21.542,21	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 50.265,17
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 99.283,56	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 69.498,49	30,00%	R\$ 29.785,07
ÁREA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 157.133,86	60,00%	R\$ 94.280,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 31.426,77	20,00%	R\$ 31.426,77
LIMPEZA DA OBRA	R\$ 7.257,62	10,00%	R\$ 725,76	10,00%	R\$ 725,76	20,00%	R\$ 1.451,52	20,00%	R\$ 1.451,52	20,00%	R\$ 1.451,52	20,00%	R\$ 1.451,52
TOTAL	R\$ 1.532.618,03	12,94%	R\$ 198.284,40	12,09%	R\$ 185.258,06	21,64%	R\$ 331.586,42	23,57%	R\$ 361.214,59	19,48%	R\$ 298.527,39	10,29%	R\$ 157.747,18