



Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-21	Sim	Porto Alegre / RS	EMEI CASA DA CRIANÇA DR. AUGUSTO DUPRAT	26,86%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	10,45%	27,66%	38,94%	22,96%				
			Parcela (R\$)	86.201,97	228.160,63	321.252,31	189.392,15				
			Acumulado (%)	10,45%	38,10%	77,04%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	86.201,97	314.362,60	635.614,91	825.007,06				
1.	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA CASA DA CRIANÇA	825.007,06	Parcela (%)	10,45%	27,66%	38,94%	22,96%				
			Acumulado (%)	10,45%	38,10%	77,04%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	86.201,97	314.362,60	635.614,91	825.007,06				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	41.545,64	Parcela (%)	10,50%	27,83%	38,80%	22,87%				
			Acumulado (%)	10,50%	38,33%	77,13%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	4.362,29	15.924,44	32.044,15	41.545,64				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.085,02	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	6.085,02							
1.3.	COBERTURA EXISTENTE	20.529,18	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	20.529,18							
1.4.	NOVO TELHAMENTO TERMOACÚSTICO	323.994,23	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	161.997,12	323.994,23				
1.5.	CUMEIRAS E RUFOS	12.202,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	12.202,97				
1.6.	ESTRUTURA DE APOIO	179.473,36	Parcela (%)	0,00%	44,46%	53,29%	2,24%				
			Acumulado (%)	0,00%	44,46%	97,76%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	79.799,91	175.447,32	179.473,36				
1.6.1.	TRELIÇAS / TESOURAS	98.952,51	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	49.476,26	98.952,51					
1.6.2.	TERÇAS	71.097,37	Parcela (%)	0,00%	40,00%	55,00%	5,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	95,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	28.438,95	67.542,50	71.097,37				
1.6.3.	CONTRAVENTAMENTOS	9.423,48	Parcela (%)	0,00%	20,00%	75,00%	5,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	95,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	1.884,70	8.952,31	9.423,48				
1.7.	PLUVIAL	66.723,83	Parcela (%)	5,67%	47,98%	46,35%					
			Acumulado (%)	5,67%	53,65%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	3.783,75	35.799,24	66.723,83					
1.7.1.	CALHAS	32.847,53	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	16.423,77	32.847,53					
1.7.2.	CONDUTORES DE DESCIDA, CAIXAS E CONDUTORES HORIZONTAIS	33.876,30	Parcela (%)	11,17%	46,03%	42,81%					
			Acumulado (%)	11,17%	57,19%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	3.783,75	19.375,47	33.876,30					
1.7.2.1.	CONDUTORES VERTICAIS	5.609,08	Parcela (%)	10,00%	40,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	10,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	560,91	2.804,54	5.609,08					
1.7.2.2.	CAIXAS PLUVIAIS	7.855,29	Parcela (%)	10,00%	40,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	10,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	785,53	3.927,65	7.855,29					
1.7.2.3.	CONDUTORES HORIZONTAIS	15.537,31	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	7.768,66	15.537,31					
1.7.2.4.	ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PISO	4.874,62	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.437,31	4.874,62						
1.8.	FORROS	5.456,86	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.456,86							
1.9.	ALVENARIAS	14.031,10	Parcela (%)	50,00%	40,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	7.015,55	12.627,99	14.031,10					
1.10.	REVESTIMENTOS	4.933,59	Parcela (%)	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.466,80	4.440,23	4.933,59				
			Parcela (%)	26,01%	65,73%	8,27%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
1.11.	REFORÇO ESTRUTURAL	145.346,57	Acumulado (%)	26,01%	91,73%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	37.798,14	133.330,80	145.346,57					
1.11.1.	FUNDAÇÃO	9.282,10	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	9.282,10							
1.11.2.	ESTRUTURA METÁLICA	110.001,73	Parcela (%)	20,00%	75,00%	5,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	95,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	22.000,35	104.501,64	110.001,73					
1.11.3.	CINTAS EM CONCRETO ARMADO	26.062,74	Parcela (%)	25,00%	50,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	6.515,69	19.547,06	26.062,74					
1.12.	LIMPEZA GERAL DE OBRA	4.684,71	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	1.171,18	2.342,36	3.513,53	4.684,71				

Local _____

04 de novembro de 2021 _____

Data _____

Nome: Everton M. Lopes

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU/RS 166.622

ART/VRT: _____

Nome: _____

Título: _____

CREA/CAU _____

ART/VRT: _____