

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
				REFORMA UBSF SANTA TEREZA
DATA BASE jul-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA UBSF SANTA TEREZA	BDI 1 26,66%
				BDI 2
				BDI 3

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		133.272,55	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	21,40% 28.519,27 21,40% 28.519,27	28,14% 37.497,85 49,54% 66.017,12	33,50% 44.639,71 83,03% 110.656,83	16,97% 22.615,72 100,00% 133.272,55			
1.	REFORMA GERAL	133.272,55	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	21,40% 21,40% 28.519,27	28,14% 49,54% 66.017,12	33,50% 83,03% 110.656,83	16,97% 100,00% 133.272,55			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.053,00	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	25,00% 25,00% 2.763,25	25,00% 50,00% 5.526,50	25,00% 75,00% 8.289,75	25,00% 100,00% 11.053,00			
1.2.	PLACA DE OBRA	839,76	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 839,76						
1.3.	REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES EXISTENTES	14.011,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 2.802,28	30,00% 50,00% 7.005,71	25,00% 75,00% 10.508,56	25,00% 100,00% 14.011,41			
1.4.	PISO INTERNO	15.219,43	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 3.043,89	40,00% 60,00% 9.131,66	30,00% 90,00% 13.697,49	10,00% 100,00% 15.219,43			
1.5.	BANHEIROS RECEPÇÃO	21.017,25	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	24,58% 24,58% 5.165,95	20,32% 44,90% 9.435,95	35,44% 80,34% 16.884,36	19,66% 100,00% 21.017,25			
1.5.1.	REFORÇO ESTRUTURAL	7.379,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	70,00% 70,00% 5.165,95	30,00% 100,00% 7.379,93					
1.5.2.	PAREDES E PAINÉIS	5.600,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	10,00% 10,00% 560,09	80,00% 90,00% 5.040,84	10,00% 100,00% 5.600,93			
1.5.3.	FORRO EM GESSO	1.113,49	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	10,00% 10,00% 111,35	80,00% 90,00% 1.002,14	10,00% 100,00% 1.113,49			
1.5.4.	APARELHOS E METAIS	6.922,90	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 1.384,58	30,00% 50,00% 3.461,45	50,00% 100,00% 6.922,90			
1.6.	BANHEIRO CONSULTÓRIO INIFERENCIADO 01	2.788,79	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	3,58% 3,58% 99,95	12,54% 16,13% 449,78	83,87% 100,00% 2.788,79			
1.6.1.	REVESTIMENTO DE PAREDES	499,75	Parcela (%) Acumulado (%)	0,00% 0,00%	20,00% 20,00%	70,00% 90,00%	10,00% 100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00
			Acumulado (R\$)	0,00	99,95	449,78	499,75			
1.6.2.	APARELHOS E METAIS	2.289,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	2.289,04			
1.7.	SOLEIRAS	198,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	198,24			
1.8.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	8.332,09	Parcela (%)	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	1.666,42	6.665,67	8.332,09			
1.9.	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	3.539,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.477,89	3.539,84			
1.10.	ACESSO PRINCIPAL	11.744,04	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	5.872,02	11.744,04				
1.11.	ACESSO SECUNDÁRIO	858,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	858,20				
1.12.	EQUIPAMENTOS ESTERELIZAÇÃO	626,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	313,14	626,28			
1.13.	EQUIPAMENTOS PROCEDIMENTOS	313,14	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	156,57	313,14			
1.14.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES - DEPÓSITOS NOVOS	168,69	Parcela (%)	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	168,69					
1.15.	GRADES E PORTÕES	1.102,67	Parcela (%)	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	1.102,67					
1.16.	PINTURA EXTERNA	9.674,13	Parcela (%)	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	1.934,83	6.771,89	9.674,13			
1.16.1.	FACHADAS	2.699,44	Parcela (%)	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	539,89	1.889,61	2.699,44			
1.16.2.	MUROS	6.974,69	Parcela (%)	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	70,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	1.394,94	4.882,28	6.974,69			
1.17.	RESERVATÓRIO	1.267,44	Parcela (%)	70,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	887,21	1.267,44					
1.18.	LAJES - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01, RECEPÇÃO, PROCEDIMENTO, EMERGÊNCIA E VACINAÇÃO	2.302,06	Parcela (%)	10,00%	60,00%	20,00%	10,00%			
			Acumulado (%)	10,00%	70,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	230,21	1.611,44	2.071,85	2.302,06			
1.19.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.657,45	Parcela (%)	39,96%	29,56%	24,14%	6,35%			
			Acumulado (%)	39,96%	69,52%	93,65%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	9.452,63	16.445,96	22.155,70	23.657,45			
1.19.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.457,84	Parcela (%)	100,00%						
			Acumulado (%)	100,00%						

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00
			Acumulado (R\$)	5.457,84						
1.19.2.	DISJUNTORES, TOMADAS E INTERRUPTORES	1.297,93	Parcela (%)	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	648,97	1.297,93					
1.19.3.	ILUMINAÇÃO	4.303,67	Parcela (%)	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	2.151,84	3.873,30	4.303,67			
1.19.4.	ELETRODUTOS	3.686,34	Parcela (%)	80,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.949,07	3.686,34					
1.19.5.	ILUMINAÇÃO EMERGENCIA	141,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	141,60			
1.19.6.	CABOS	6.117,00	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	3.058,50	6.117,00				
1.19.7.	DIVERSOS	1.587,01	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	396,75	793,51	1.190,26	1.587,01			
1.19.8.	REDE LÓGICA	1.066,06	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	533,03	1.066,06			
1.20.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3.257,60	Parcela (%)	50,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	92,36%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	3.008,83	3.257,60					
1.20.1.	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	2.428,35	Parcela (%)	100,00%						
			Acumulado (%)	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.428,35						
1.20.2.	ESGOTO	829,25	Parcela (%)	70,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	580,48	829,25					
1.21.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.301,04	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	325,26	650,52	975,78	1.301,04			

Local

02 de setembro de 2020

Data

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT: