

Item	Quinzena 01	Quinzena 02	Quinzena 03	Quinzena 04	Quinzena 05	Quinzena 06	Quinzena 07	Quinzena 08	Total	
1. Infra-estrutura e Obras Complementares	60%	30%	10%						R\$ 36.718,76	100%
	22031,26	11015,63	3671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Supra-estrutura		10%	20%	30%	30%	10%			R\$ 36.564,85	100%
	0,00	3656,49	7312,97	10969,46	10969,46	3656,49	0,00	0,00		
3. Instalações Elétricas					10%	10%	30%	50%	R\$ 5.213,45	100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	521,35	521,35	1564,04	2606,73		
4. Instalações Hidráulicas e Sanitárias		10%	10%	15%	15%	20%	20%	10%	R\$ 11.820,68	100%
	0,00	1182,07	1182,07	1773,10	1773,10	2364,14	2364,14	1182,07		
Total Parcela	24,39%	17,55%	13,47%	14,11%	14,69%	7,24%	4,35%	4,19%	R\$ 90.317,74	
	R\$ 22.031,26	R\$ 15.854,18	R\$ 12.166,91	R\$ 12.742,56	R\$ 13.263,90	R\$ 6.541,97	R\$ 3.928,17	R\$ 3.788,79		
Total Acumulado	24,39%	41,95%	55,42%	69,53%	84,21%	91,46%	95,81%	100,00%		
	R\$ 22.031,26	R\$ 37.885,44	R\$ 50.052,35	R\$ 62.794,91	R\$ 76.058,81	R\$ 82.600,78	R\$ 86.528,95	R\$ 90.317,74		

Gilberto Arabidian Junior  
CREA/RS156984

Felipe Candido Veloso Costa  
CREA/RS159649