

Mapa de Controle

ODC: Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT

1010.112-52/2013

Proprietário/Contratador

PM RIO GRANDE

Município/UF

RIO GRANDE/RS

Empreendimento (nome/parâmetro)

MONUMENTO LHA DOS MARINHEIROS

Programa/Modalidade/Ação

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA ILHA DOS MARINHEIROS - SINAPI - MARÇO 2013

Aprovação (data)

01/07/15

Fin. vigência (data)

30/09/15

Mês cronogr

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	%	Parcela 1 R\$	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Parcela 2 R\$	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Parcela 3 R\$	CP (R\$)	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	21.646,74	0,11	72,52	14.332,41	1.566,74	15.699,22	13,74	2.715,50	256,76	2.974,26	13,74	2.715,50	256,76	2.974,26
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple			72,52	14.332,41	1.566,74	15.699,22	66,26	1.624,53	16.882,17	18.453,75	100,00	1.624,53	16.882,17	18.453,75
	Físico Real - acumul														
2	INSTALAÇÕES DO CANTIERO	21.646,74	0,03	100,00	3.761,37	356,42	4.110,79	100,00	3.761,37	356,42	4.110,79	100,00	3.761,37	356,42	4.110,79
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple			100,00	3.761,37	356,42	4.110,79	100,00	3.761,37	356,42	4.110,79	100,00	3.761,37	356,42	4.110,79
	Físico Real - acumul														
3	INFRAESTRUTURA - DECK	18.271,82	0,04	60,00	8.341,09	794,82	9.135,91	50,00	8.341,09	794,82	9.135,91	50,00	8.341,09	794,82	9.135,91
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple			60,00	8.341,09	794,82	9.135,91	100,00	16.882,17	1.599,65	18.481,82	100,00	16.882,17	1.599,65	18.481,82
	Físico Real - acumul														
4	SUPRAESTRUTURA	18.271,82	0,01	10,00	184,63	15,66	190,32	90,00	1.681,71	142,18	1.823,89	100,00	1.681,71	142,18	1.823,89
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple			10,00	184,63	15,66	190,32	100,00	1.681,71	142,18	1.823,89	100,00	1.681,71	142,18	1.823,89
	Físico Real - acumul														
5	PARQUES E PAINÉIS	1.803,23	0,01												
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
6	COBERTURA	3.480,30	0,03												
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.480,30	0,00												
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
8	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	68,67	0,00												
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
9	MONUMENTO	35.029,66	0,20	10,00	3.271,26	311,72	3.582,97	70,00	22.898,74	2.182,03	25.080,76	20,00	6.667,50	622,44	7.181,04
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple			10,00	3.271,26	311,72	3.582,97	80,00	26.169,08	2.493,74	28.662,82	100,00	32.172,46	3.117,10	35.839,96
	Físico Real - acumul														
10	BANCOS	39.223,75	0,20	33,00	11.817,72	1.126,11	12.943,84	33,00	11.817,72	1.126,11	12.943,84	34,00	12.175,84	1.160,24	13.336,08
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple			33,00	11.817,72	1.126,11	12.943,84	66,00	23.635,45	2.252,23	25.887,68	100,00	35.811,78	3.412,47	39.223,75
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	Físico Real - simple														
	Físico Real - acumul														
	Financ. Prev. - simple														
	Financ. Prev. - acumul														
	F														

QO/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Proprietário/Contratante: **RIO GRANDE**

Município/UF: **RIO GRANDE**

Programa/Modalidade/Ação: **INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA ILHA DOS MARINHEIROS - SINAPI - MARÇO 2015**

Apresentação (data): **01/07/15**

Parcela (n.º): **1**

Empreendimento (nome/uf): **MONUMENTO ILHA DOS MARINHEIROS**

Fin. vigência (data): **30/09/15**

Mês cronox: **30/09/15**

Item	Descrição	Valor		%	Parcela 1		%	Parcela 2		%	Parcela 3		Total (R\$)
		R\$	%		Repasse	CP (R\$)		Repasse	CP (R\$)		Repasse	CP (R\$)	
11	LIXEIRAS												
	Finance.	1.863,30	0,01										1.863,30
	Finance. Prev. acum.												1.863,30
	Físico												
	Físico Prev. acum.												
12	IMPEZA FINAL DE OBRA												
	Finance.	1.863,30	0,01										1.863,30
	Finance. Prev. acum.												1.863,30
	Físico												
	Físico Prev. acum.												
1	SOMAS												
	Finance.	129.748,22	1,00		35,19	41.688,53		49,353,89	4.702,94		23,15	27.417,70	30.039,17
	Finance. Prev. acum.				55,19	41.688,53		91.042,43	0.675,46		118.460,12	11.286,10	129.748,22
	Físico												
	Físico Prev. acum.												
	Finance.	129.748,22	1,00										
	Finance. Prev. acum.												
	Físico												
	Físico Prev. acum.												
II	A licitar = Prev. Real - Sdo a reprogramar	129.748,22	1,00										
III	Sdo a reprogramar												
III	Dias a ocorrer / decorridos												
III	Dias a ocorrer / decorridos												
IV	Dias equivalentes ao realizado físico												
V	Dias de atraso (s) ou de adiantamento												

Engº Rúbia Mara Pontes - CREA 48782

ALEXANDRE LINDENMEYER

Prefeito Municipal

*[Assinatura]*

Engº Rúbia Mara Pontes

CREA 48782

*[Assinatura]*