

Item	Quinzena 01	Quinzena 02	Quinzena 03	Quinzena 04	Quinzena 05	Quinzena 06	Total	
Serviços Preliminares	100%						R\$ 11.717,86	100%
	11717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cobertura Metálica com Telha Aluminizada	20%	50%	30%				R\$ 117.377,80	100%
	23475,56	58688,90	35213,34	0,00	0,00	0,00		
Revestimento			20%	60%	20%		R\$ 3.635,45	100%
	0,00	0,00	727,09	2181,27	727,09	0,00		
Esquadrias					20%	80%	R\$ 15.145,57	100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	3029,11	12116,46		
Pintura das Aberturas					20%	80%	R\$ 2.390,76	100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	478,15	1912,61		
Pintura da Alvenaria			20%	40%	30%	10%	R\$ 22.424,10	100%
	0,00	0,00	4484,82	8969,64	6727,23	2242,41		
Forro de PVC			40%	60%			R\$ 26.663,00	100%
	0,00	0,00	10665,20	15997,80	0,00	0,00		
Piso				20%	80%		R\$ 19.506,25	100%
	0,00	0,00	0,00	3901,25	15605,00	0,00		
Escada de Ferro					100%		R\$ 1.799,70	100%
	0,00	0,00	0,00	0,00	1799,70	0,00		
Divisórias			20%	70%	10%		R\$ 36.019,81	100%
	0,00	0,00	7203,96	25213,87	3601,98	0,00		
Instalações elétricas			10%	20%	60%	10%	R\$ 41.000,36	100%
	0,00	0,00	4100,04	8200,07	24600,22	4100,04		
Instalações Hidráulicas	10%	10%	20%	20%	30%	10%	R\$ 20.691,57	100%
	2069,16	2069,16	4138,31	4138,31	6207,47	2069,16		
Fundações e Estruturas	10%	10%	30%	40%	10%		R\$ 13.099,73	100%
	1309,97	1309,97	3929,92	5239,89	1309,97	0,00		
Limpeza da Obra	30%	10%	10%	10%	10%	30%	R\$ 5.964,00	100%
	1789,20	596,40	596,40	596,40	596,40	1789,20		
Total Parcela	11,96%	18,57%	21,06%	22,06%	19,17%	7,18%	R\$ 337.435,96	
	R\$ 40.361,75	R\$ 62.664,43	R\$ 71.059,08	R\$ 74.438,51	R\$ 64.682,33	R\$ 24.229,87		
Total Acumulado	11,96%	30,53%	51,59%	73,65%	92,82%	100,00%		
	R\$ 40.361,75	R\$ 103.026,18	R\$ 174.085,26	R\$ 248.523,77	R\$ 313.206,09	R\$ 337.435,96		

Felipe Candido Veloso Costa
CREA/RS159649