

CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO

RUAS	Itens	Período																	
		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Total					
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Alexandre Ennes	Instalações Provisórias	100%	R\$ 10.368,10	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	6%	R\$ 10.368,10				
	Pavimentação	15%	R\$ 22.929,99	35%	R\$ 53.503,30	25%	R\$ 38.216,64	25%	R\$ 38.216,64		R\$ -		R\$ -	89%	R\$ 152.866,57				
	Limpeza	15%	R\$ 1.385,10	15%	R\$ 1.385,10	15%	R\$ 1.385,10	55%	R\$ 5.078,70		R\$ -		R\$ -	5%	R\$ 9.234,00				
	Resumo		R\$ 34.683,19		R\$ 54.888,40		R\$ 39.601,74		R\$ 43.295,34		R\$ -		R\$ -		R\$ 172.468,67				
Santa Maria	Instalações Provisórias		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 3.518,12	0%	R\$ -	7%	R\$ 3.518,12				
	Pavimentação		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 12.665,81	70%	R\$ 29.553,57	85%	R\$ 42.219,38				
	Limpeza		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	15%	R\$ 556,78	85%	R\$ 3.155,06	8%	R\$ 3.711,84				
	Resumo		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 16.740,71		R\$ 32.708,63		R\$ 49.449,34				
Homel Nunes Duarte	Instalações Provisórias		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90%	R\$ 6.205,88	5%	R\$ 344,77	5%	R\$ 344,77	4%	R\$ 6.895,42				
	Pavimentação		R\$ -		R\$ -		R\$ -	15%	R\$ 20.697,90	50%	R\$ 68.993,01	35%	R\$ 48.295,10	90%	R\$ 137.986,01				
	Limpeza		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0%	R\$ -	65%	R\$ 5.825,74	35%	R\$ 3.136,94	6%	R\$ 8.962,68				
	Resumo		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 26.903,78		R\$ 75.163,52		R\$ 51.776,81		R\$ 153.844,11				
Total			R\$ 34.683,19		R\$ 54.888,40		R\$ 39.601,74		R\$ 70.199,12		R\$ 91.904,23		R\$ 84.485,44		R\$ 375.762,12				

Rio Grande, 9 de Dezembro de 2015.

Engº Gilberto Arabidian Junior