

C L P ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA EMEF RIO BRANCO
 Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela		7ª Parcela		8ª Parcela		TOTAL R\$	
1. Instalação da Obra e Serviços Preliminares	7.683,15	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.683,15	100%
2. Fundações Superficiais	2.730,17	40%	4.095,26	60%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.825,43	100%
3. Movimento de Terra	30,85	10%	154,27	50%	123,41	40%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		308,53	100%
4. Supra-Estrutura	0,00		3.903,73	10%	7.807,45	20%	11.711,17	30%	11.711,17	30%	3.903,73	10%	0,00		0,00		39.037,25	100%
5. Alvenarias	0,00		2.549,87	0,00	0,00		2.549,87	30%	2.549,87	30%	2.549,87	30%	849,96	10%	0,00		8.499,56	100%
6. Cobertura	0,00		0,00		0,00		0,00		813,50	10%	3.254,01	40%	4.067,51	50%	0,00		8.135,02	100%
7. Pavimentação	0,00		0,00		0,00		4.963,34	20%	4.963,34	20%	4.963,34	20%	7.445,03	30%	2.481,67	10%	24.816,72	100%
8. Revestimentos	0,00		0,00		0,00		1.276,46	10%	2.552,91	20%	3.829,37	30%	5.105,82	40%	0,00		12.764,56	100%
9. Esquadrias e Ferragens	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.155,91	20%	6.311,81	40%	6.311,81	40%	15.779,53	100%
10. Pintura	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.284,23	10%	2.568,47	20%	8.989,64	70%	12.842,34	100%
11. Instalação Elétrica	0,00		0,00		0,00		0,00		1.432,74	10%	2.865,47	20%	2.865,47	20%	7.163,69	50%	14.327,37	100%
12. Serviços Finais	343,37	20%	343,37	20%	171,68	10%	171,68	10%	171,68	10%	171,68	10%	171,68	10%	171,68	10%	1.716,83	100%
TOTAL PARCELA	10.787,54	7,1%	8.496,63	5,6%	8.102,54	5,3%	20.672,52	13,5%	24.195,21	15,8%	25.977,61	17,0%	29.385,75	19,2%	25.118,49	16,4%	152.736,29	

Engº João Colpo
 CREA 42.629