

C L P ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: CONSTRUÇÃO - EMEF Assis Brasil
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela		7ª Parcela		8ª Parcela		9ª Parcela		10ª Parcela		11ª Parcela		12ª Parcela		13ª Parcela		14ª Parcela		TOTAL R\$	
1 Instalações e serviços iniciais	35.578,43	80%	8.894,61	20%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		44.473,04	100%
2 Fundações	0,00		43.357,70	20%	43.357,70	20%	43.357,70	20%	86.715,39	40%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		216.788,50	100%
3 Movimento de Terra	0,00		0,00		0,00		1.147,33	20%	2.868,32	50%	1.720,99	30%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.736,64	100%
4 Supraestrutura	0,00		0,00		22.149,29	10%	22.149,29	10%	22.149,29	10%	66.447,85	30%	66.447,86	30%	22.149,29	10%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		221.492,85	100%
5 Alvenarias	0,00		0,00		0,00		10.991,48	20%	10.991,48	20%	10.991,48	20%	10.991,48	20%	10.991,48	20%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		54.957,40	100%
6 Cobertura	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.447,59	20%	38.895,19	40%	38.895,19	40%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		97.237,97	100%
7 Pavimentação	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.634,17	10%	12.634,17	10%	25.268,35	20%	25.268,35	20%	50.536,69	40%	0,00		0,00		0,00		0,00		126.341,74	100%
8 Revestimento	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.222,49	10%	10.444,98	20%	15.667,48	30%	20.889,97	40%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		52.224,92	100%
9 Esquadrias e Ferragens	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		49.711,42	40%	37.283,57	30%	24.855,72	20%	12.427,86	10%	124.278,58	100%
10 Pintura	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.015,51	20%	8.015,51	20%	24.046,53	60%	40.077,54	100%
11 Instalações Elétricas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.195,79	10%	4.195,79	10%	0,00		0,00		4.195,79	10%	4.195,79	10%	4.195,79	10%	8.391,59	20%	12.587,38	30%	41.957,93	100%
12 Instalações Hidráulicas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.922,84	20%	2.922,84	20%	4.384,26	30%	4.384,26	30%	14.614,19	100%
13 Sistema Preventivo Contra Incendio	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		98,36	20%	98,36	20%	98,36	20%	0,00		0,00		0,00		0,00		196,72	40%	491,80	100%
14 Limpeza da Obra	1.286,02	10%	2.572,04	20%	1.286,02	10%	643,01	5%	643,01	5%	643,01	5%	643,01	5%	643,01	5%	643,01	5%	643,01	5%	643,01	5%	643,01	5%	643,01	5%	1.286,02	10%	12.860,20	100%
TOTAL PARCELA	36.864,45	3,5%	54.824,35	5,2%	66.793,01	6,3%	78.288,81	7,4%	123.367,49	11,7%	101.855,78	9,7%	124.903,24	11,9%	113.713,16	10,8%	85.794,88	8,1%	55.375,49	5,3%	57.473,06	5,5%	53.060,72	5,0%	46.290,09	4,4%	54.928,77	5,2%	1.053.533,30	100%

Engº João Colpo
 CREA 42.629