

EAS - DOMINGOS PETROLINE
AMPLIAÇÃO DE ÁREA = 105,10m²
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		1		2		3		4		5		6	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Instalação da Obra	5.875,31	100,00%	1.645,09	28,00%	1.645,09	28,00%	940,05	16,00%	822,54	14,00%	822,54	14,00%
2	Movimento de Terra	2.500,49	100,00%	700,14	28,00%	700,14	28,00%	550,11	22,00%	550,11	22,00%	0,00	0,00%
3	Infra-Estrutura	15.990,32	100,00%	1.918,84	12,00%	3.837,68	24,00%	7.675,35	48,00%	2.558,45	16,00%	0,00	0,00%
4	Supra-Estrutura	11.378,52	100,00%	1.706,78	15,00%	1.934,35	17,00%	2.275,70	20,00%	2.275,70	20,00%	2.275,70	20,00%
5	Alvenarias	17.385,37	100,00%	,00	0,00%	4.346,34	25,00%	4.346,34	25,00%	4.346,34	25,00%	4.346,34	25,00%
6	Cobertura	9.753,65	100,00%	,00	0,00%	0,00	0,00%	2.438,41	25,00%	2.438,41	25,00%	2.438,41	25,00%
7	Pavimentação	9.760,30	100,00%	,00	0,00%	0,00	0,00%	1.952,06	20,00%	2.440,08	25,00%	2.440,08	25,00%
8	Revestimentos	16.294,83	100,00%	,00	0,00%	0,00	0,00%	4.073,71	25,00%	4.073,71	25,00%	4.073,71	25,00%
9	Esquadrias	29.843,99	100,00%	,00	0,00%	7.461,00	25,00%	7.461,00	25,00%	7.461,00	25,00%	7.461,00	25,00%
10	Pintura	22.016,72	100,00%	2.642,01	12,00%	2.201,67	10,00%	2.201,67	10,00%	3.963,01	18,00%	4.403,34	20,00%
11	Instalação Hidrossanitária	10.486,84	100,00%	2.307,11	22,00%	2.097,37	20,00%	1.258,42	12,00%	1.887,63	18,00%	1.048,68	10,00%
12	Instalações Elétrica	5.506,49	100,00%	1.211,43	22,00%	1.101,30	20,00%	660,78	12,00%	991,17	18,00%	550,65	10,00%
13	Serviços Finais	141,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	,00	0,00%	0,00	0,00%
Totais		156.934,31	100,00%	12.131,38	7,73%	25.324,93	16,14%	35.833,60	22,83%	33.808,15	21,54%	29.860,46	19,03%
Acumulado				12.131,38	7,73%	37.456,30	23,87%	73.289,91	46,70%	107.098,06	68,24%	136.958,52	87,27%
				156.934,31	100,00%							156.934,31	100,00%

Rio Grande (RS), maio de 2014.

Paulo Renato de Moura Cuchiara
Engenheiro Civil
 CREA 013110-D
 Matrícula – 96350

Luiz Carlos Pinto Balinhas
Engenheiro Civil
 CREA 061026-D
 Matrícula – 0459-6