

Nome :	E.M.E.F. JOAO DE OLIVEIRA MARTINS
Enderço :	IRMÃO ISICIO S/N
Data :	11/11/2010

AZV ENGENHARIA

CRONOGRAMA								
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.EXTINTORES	R\$ 5.310,00	100					R\$ 5.310,00	100
2.SINALIZAÇÃO	R\$ 1.181,25	100					R\$ 1.181,25	100
3.LUMINARIAS	R\$ 3.363,75	100					R\$ 3.363,75	100
4.SPDA	R\$ 19.668,99	35	R\$ 22.478,85	40,00	R\$ 14.049,28	25,00	R\$ 56.197,13	100
5.HIDRANTES	R\$ 26.746,20	40	R\$ 24.740,24	37	R\$ 15.379,07	23	R\$ 66.865,50	100
6.CASA DE BOMBAS	R\$ 1.774,97	50	R\$ 1.774,97	50			R\$ 3.549,94	100
TOTAL	R\$ 58.045,16	42,53	R\$ 48.994,05	35,90	R\$ 29.428,35	21,56	R\$ 136.467,56	100

DINARTE AVILA DE OLIVEIRA JUNIOR - CREA 120025