

CLP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: UBSF POSTO MARLUZ - REFORMA E AMPLIAÇÃO
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela		7ª Parcela		8ª Parcela		TOTAL R\$	
1. Instalação da Obra	8.105,45	100%	-		-		-		-		-		-		-		8.105,45	100%
2. Fundações Superficiais	7.788,02	40%	11.682,02	60%	-		-		-		-		-		-		19.470,04	100%
3. Movimento de Terra	243,81	50%	243,81	50%	-		-		-		-		-		-		487,61	100%
4. Supra-Estrutura	-		-		4.806,79	20%	7.210,19	30%	7.210,19	30%	4.806,79	20%	-		-		24.033,96	100%
5. Alvenarias	-		3.380,81	10%	10.142,42	30%	13.523,22	40%	6.761,61	20%	-		-		-		33.808,06	100%
6. Cobertura	-		-		-		-		4.090,55	20%	6.135,82	30%	10.226,37	50%	-		20.452,74	100%
7. Pavimentação	-		-		-		-		-		4.470,89	30%	7.451,48	50%	2.980,59	20%	14.902,95	100%
8. Revestimentos	-		-		2.385,21	10%	4.770,42	20%	7.155,64	30%	7.155,64	30%	2.385,21	10%	-		23.852,12	100%
9. Esquadrias	-		-		-		-		2.115,52	10%	2.115,52	10%	16.924,17	80%	-		21.155,21	100%
10. Pintura	-		-		-		-		-		4.269,49	10%	12.808,48	30%	25.616,96	60%	42.694,94	100%
11. Instalação Hidrossanitária	-		2.800,18	20%	1.400,09	10%	-		2.800,18	20%	5.600,36	40%	-		1.400,09	10%	14.000,91	100%
12. Instalação Elétrica	-		-		-		684,48	10%	1.368,96	20%	2.737,92	40%	1.368,96	20%	684,48	10%	6.844,81	100%
13. Instalação Telefone e Lógica	-		-		-		-		-		-		840,00	50%	840,00	50%	1.680,00	100%
14. Sistema Preventivo contra Incendio	-		-		-		-		-		-		-		1.658,32	100%	1.658,32	100%
15. Serviços Finais	-		-		-		-		-		-		-		2.215,50	100%	2.215,50	100%
TOTAL PARCELA	16.137,27	6,9%	18.106,82	7,7%	18.734,51	8,0%	26.188,32	11,1%	31.502,65	13,4%	37.292,44	15,8%	52.004,67	22,1%	35.395,94	15,0%	235.362,62	
TOTAL com BDI de 30%	20.978,45		23.538,86		24.354,87		34.044,81		40.953,44		48.480,17		67.606,07		46.014,73		305.971,41	

Engº João Colpo
CREA 42.629