

## C L P ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO - Unidade Básica de Saúde Familiar Dr. Newton Azevedo - Cassino  
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em Reais

ITEM	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela		7ª Parcela		8ª Parcela		9ª Parcela		10ª Parcela		TOTAL R\$	
1. Serviços Preliminares	4.481,81	80%	1.120,45	20%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.602,26	100%
2. Fundações	2.771,12	20%	9.698,90	70%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.385,56	10%	0,00		0,00		13.855,58	100%
3. Movimento de Terra	384,15	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		384,15	100%
4. Superestrutura	0,00		2.043,64	10%	4.087,28	20%	6.130,92	30%	6.130,92	30%	2.043,64	10%	0,00		0,00		0,00		0,00		20.436,42	100%
5. Alvenarias	0,00		708,36	10%	708,36	10%	1.416,73	20%	1.416,73	20%	708,36	10%	1.770,91	25%	0,00		354,18	5%	0,00		7.083,65	100%
6. Cobertura	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.532,45	20%	6.331,12	50%	3.798,67	30%	0,00		0,00		12.662,25	100%
7. Pavimentação	0,00		0,00		0,00		1.309,32	10%	3.927,96	30%	5.237,28	40%	0,00		1.309,32	10%	654,66	5%	654,66	5%	13.093,20	100%
8. Revestimento	0,00		0,00		0,00		0,00		3.314,58	10%	3.314,58	10%	6.629,16	20%	9.943,74	30%	9.943,74	30%	0,00		33.145,81	100%
9. Esquadrias e Ferragens	0,00		0,00		0,00		2.922,43	10%	2.922,43	10%	2.922,43	10%	5.844,87	20%	8.767,30	30%	5.844,87	20%	0,00		29.224,34	100%
10. Pintura	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.737,76	40%	0,00		0,00		9.868,88	20%	19.737,76	40%	49.344,41	100%
11. Instalações Elétricas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		809,14	10%	2.427,42	30%	3.236,56	40%	1.618,28	20%	8.091,41	100%
12. Instalações Hidráulicas	0,00		0,00		1.499,98	20%	749,99	10%	0,00		0,00		0,00		1.124,98	15%	1.124,98	15%	2.999,96	40%	7.499,90	100%
13. Sistema Preventivo Contra Incendio	582,82	100%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		582,82	100%
14. Limpeza da Obra	988,18	10%	988,18	10%	988,18	10%	988,18	10%	988,18	10%	988,18	10%	988,18	10%	988,18	10%	988,18	10%	988,18	10%	9.881,82	100%
TOTAL PARCELA	9.208,07	4,4%	14.559,54	6,9%	7.283,81	3,5%	13.517,58	6,4%	18.700,81	8,9%	37.484,70	17,8%	22.373,39	10,6%	29.745,19	14,1%	32.016,07	15,2%	25.998,85	12,3%	210.888,00	

Engº João Colpo  
 CREA 42.629