

**CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO
REFORMA DO PRÉDIO DO DATC**

Item		Quinz 01	Quinz 02	Quinz 03	Quinz 04	Quinz 05	Quinz 06	Total	
1.	Serviços Preliminares	100%						18615,1300	100%
		18615,13							
2.	Cobertura com Telhas Autoportante	30%	60%	10%				139297,5500	100%
		41789,27	83578,53	13929,76					
3.	Revestimento		10%	40%	50%			5293,8500	100%
			529,39	2117,54	2646,93				
4.	Esquadrias					30%	70%	19090,2300	100%
						5727,07	13363,16		
5.	Pintura das Aberturas						100%	3586,2800	100%
							3586,28		
6.	Pintura da Alvenaria					40%	60%	35622,2000	100%
						14248,88	21373,32		
7.	Forro de PVC			70%	30%			54411,5000	100%
				38088,05	16323,45				
8.	Piso				30%	70%		39000,0000	100%
					11700,00	27300,00			
9.	Escada de Ferro						100%	5197,6500	100%
							5197,65		
10.	Divisórias				30%	40%	30%	38820,6600	100%
					11646,20	15528,26	11646,20		
11.	Instalações elétricas			30%	40%	30%		51223,0900	100%
				15366,93	20489,24	15366,93			
12.	Instalações Hidráulicas				60%	40%		26076,9800	100%
					15646,19	10430,79			
13.	Fundações e Estruturas		10%	60%	30%			17313,3600	100%
			1731,34	10388,02	5194,01				
14.	Limpeza da Obra	5%	15%	20%	20%	20%	20%	1278,0000	100%
		63,90	191,70	255,60	255,60	255,60	255,60		
	Total Parcela	13%	19%	18%	18%	20%	12%	R\$ 454.826,48	
		60468,30	86030,95	80145,89	83901,61	88857,53	55422,21		
	Total Acumulado	13%	32%	50%	68%	88%	100%		
		60468,30	146499,25	226645,13	310546,74	399404,27	454826,48		

Rio Grande, Maio de 2011.