

Nº TC/CR 1021.165-08	Nº CONVÊNIO 812295/2014	GIGOV PL - PELOTAS	GESTOR	PROGRAMA SE/DINC- Instalação de Espaços Culturais	AÇÃO / MODALIDADE Construção de Multipalco	DATA DE ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal do Rio Grande / SMC			MUNICÍPIO / UF Rio Grande RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Entroncamento Jóquey Clube / Henrique Pancada	OBJETO Multipalco Cultural	
DATA BASE Março. 2016	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Terreno localizado no entroncamento entre as ruas Jóquey Clube e Henrique Pancada, entre as ruas Perú e Irmã Otília			BDI 1 27,17%

Item	Descrição das Metas / Macro Serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/1900	Parcela 1 jan/1900	Parcela 2 fev/1900	Parcela 3 mar/1900	Parcela 4 abr/1900	Parcela 5 mai/1900	Parcela 6 jun/1900	Parcela 7 jul/1900	Parcela 8 ago/1900
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.898,07	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%							
1.1	Serviços Preliminares	6.898,07	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.743,84	Parcela (%) 25,00%	Acumulado (%) 25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
2.1	Administração Local	13.743,84	Parcela (%) 25,00%	Acumulado (%) 25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
3	SERVIÇOS INICIAIS	26.748,47	Parcela (%) 60,00%	Acumulado (%) 60,00%	20,00%	20,00%					
3.1	Serviços Iniciais	26.748,47	Parcela (%) 60,00%	Acumulado (%) 60,00%	20,00%	20,00%					
4	ESTRUTURA PALCO	65.730,34	Parcela (%) 20,56%	Acumulado (%) 20,56%	14,44%	65,00%					
4.1	Sapata Isolada	4.032,31	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%							
4.2	Vigas de fundação de concreto armado fck=20MPa 17x30cm	8.928,89	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%							
4.3	Pilares de concreto armado fck=20MPa 20x20cm	2.765,48	Parcela (%) 20,00%	Acumulado (%) 20,00%	80,00%						
4.4	Vigas de concreto armado fck=20MPa 17x30cm	9.929,35	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	50,00%	100,00%					
4.5	Lajes de concreto armado fck=20MPa h=10cm	11.506,85	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	50,00%	50,00%					
4.6	Escada de concreto armado fck=20MPa (Laje)	6.192,47	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
4.7	Rampa de concreto armado fck=20MPa (Laje)	22.374,99	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
5	ALVENARIA	8.143,42	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
5.1	Alvenaria	8.143,42	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
6	PAVIMENTOS INTERNOS	48.072,31	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	30,81%	30,81%	38,37%				
6.1	Passeios de Saibro Compactado	1.210,23	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	33,00%	33,00%	34,00%				
6.2	Passeios Pavimentados (rotas acessíveis)	34.433,69	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	33,00%	33,00%	34,00%				
6.3	Pavimentação Drenante	9.241,92	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	33,00%	33,00%	34,00%				
6.4	Gramado	3.186,47	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Item	Descrição das Metas / Macro Serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/1900	Parcela 1 jan/1900	Parcela 2 fev/1900	Parcela 3 mar/1900	Parcela 4 abr/1900	Parcela 5 mai/1900	Parcela 6 jun/1900	Parcela 7 jul/1900	Parcela 8 ago/1900
7	PASSEIO PÚBLICO	8.360,02	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Parcela (%)	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	33,00%	66,00%	100,00%				
7.1	Passeios Pavimentados (rotas acessíveis)	8.360,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
8	MEIO FIO	8.116,70	Parcela (%)	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	33,00%	66,00%	100,00%				
8.1	Meio fio	8.116,70	Parcela (%)	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	33,00%	66,00%	100,00%				
9	ARQUIBANCADA	34.919,69	Parcela (%)	0,00%	41,22%	54,21%	4,58%				
			Acumulado (%)	0,00%	41,22%	95,42%	100,00%				
9.1	Sapata Isolada	4.393,17	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
9.2	Viga T em concreto armado fck=20MPa	12.198,08	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
9.3	Pilares de concreto armado fck=20MPa	2.351,80	Parcela (%)	0,00%	30,00%	70,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	100,00%					
9.4	Talude	15.976,64	Parcela (%)	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	90,00%	100,00%				
10	BANCOS DE CONCRETO	19.114,54	Parcela (%)	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	33,00%	66,00%	100,00%				
10.1	Sapata Isolada	3.446,84	Parcela (%)	0,00%	66,00%	0,00%	34,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	66,00%	66,00%	100,00%				
10.2	Bancos de concreto	15.667,70	Parcela (%)	0,00%	33,00%	33,00%	34,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	33,00%	66,00%	100,00%				
11	PROJETO ELÉTRICO	3.104,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
11.1	Projeto Elétrico	3.104,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
12	SERVIÇOS FINAIS	3.678,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
12.1	Serviços Finais	3.678,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		246.630,52	Parcela (%)	16,18%	21,22%	41,61%	21,00%				
			Parcela (R\$)	39.897,41	52.329,43	102.620,73	51.782,96				
			Acumulado (%)	16,18%	37,39%	79,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	39.897,41	92.226,84	194.847,56	246.630,52				

Local: 0

Data: 17/08/2016

Observações:

Nome: Michele Schneider
Título: Engenheira Civil
CREA/CAURS 202803
ART/RRT:

Nome: Everton Mena Lopes
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAURS 166622
ART/RRT:

Nome: Guilherme Valente Elias
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAURS 158.150-0
ART/RRT: