

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		221.843,95	Parcela (%)	11,96%	22,34%	21,49%	25,21%	19,00%			
			Parcela (R\$)	26.533,91	49.565,17	47.680,51	55.917,89	42.146,47			
			Acumulado (%)	11,96%	34,30%	55,80%	81,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	26.533,91	76.099,08	123.779,59	179.697,48	221.843,95			
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.379,00	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	3.275,80	6.551,60	9.827,40	13.103,20	16.379,00			
2.	SERVIÇOS INICIAIS	889,68	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	889,68							
3.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	35.454,88	Parcela (%)	12,87%	25,83%	21,40%	24,25%	15,65%			
			Acumulado (%)	12,87%	38,69%	60,10%	84,35%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	4.562,77	13.719,15	21.306,80	29.904,77	35.454,88			
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	308,57	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	308,57							
3.2.	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	5.583,92	Parcela (%)	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	1.116,78	2.791,96	4.467,14	5.583,92				
3.3.	APARELHOS E METAIS	13.875,28	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	2.775,06	5.550,11	8.325,17	13.875,28			
3.4.	ESGOTO	15.687,11	Parcela (%)	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	20,00%	50,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	3.137,42	7.843,56	10.980,98	15.687,11				
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.658,36	Parcela (%)	5,74%	9,81%	17,13%	52,60%	14,72%			
			Acumulado (%)	5,74%	15,55%	32,68%	85,28%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	1.587,63	4.300,46	9.037,88	23.587,01	27.658,36			
			Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
4.1.	LIGAÇÃO NAS INSTALAÇÕES EXISTENTES	312,16	Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	30,00% 93,65	60,00% 187,30	100,00% 312,16				
4.2.	ELETRODUTOS E CAIXAS	7.145,64	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	20,00% 20,00% 1.429,13	30,00% 50,00% 3.572,82	20,00% 70,00% 5.001,95	30,00% 100,00% 7.145,64				
4.3.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	3.482,29	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 696,46	50,00% 70,00% 2.437,60	30,00% 100,00% 3.482,29			
4.4.	FIAÇÃO	6.808,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	30,00% 30,00% 2.042,68	50,00% 80,00% 5.447,14	20,00% 100,00% 6.808,93			
4.5.	LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	8.324,36	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 80,00% 0,00	80,00% 100,00% 6.659,49	20,00% 100,00% 8.324,36			
4.6.	LÓGICA E TELEFONIA	1.584,98	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	10,00% 10,00% 158,50	30,00% 40,00% 633,99	30,00% 70,00% 1.109,49	30,00% 100,00% 1.584,98				
5.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	34.105,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	39,54% 39,54% 13.485,52	36,33% 75,87% 25.876,48	24,13% 100,00% 34.105,33					
5.1.	FUNDAÇÕES	10.710,79	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 10.710,79							
5.2.	PILARES	6.936,83	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	40,00% 40,00% 2.774,73	60,00% 100,00% 6.936,83						
5.3.	VIGAS DE COBERTURA	6.583,11	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 3.291,56	50,00% 100,00% 6.583,11					
5.4.	LAJES DE COBERTURA	9.874,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 4.937,30	50,00% 100,00% 9.874,60					
6.	PAREDES E PAINÉIS	37.610,90	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	40,00% 40,00% 15.044,36	30,00% 70,00% 26.327,63	30,00% 100,00% 37.610,90				
6.1.	PAREDES E REVESTIMENTOS	37.610,90	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	40,00% 40,00% 15.044,36	30,00% 70,00% 26.327,63	30,00% 100,00% 37.610,90				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
7.	COBERTURA	8.621,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.897,42	8.621,78				
7.1.	ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO	8.621,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.897,42	8.621,78				
8.	ESQUADRIAS	26.792,45	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,74%	31,51%	57,76%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,74%	42,24%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.876,58	11.317,95	26.792,45			
8.1.	VIDRO TEMPERADO	3.756,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,32			
8.2.	ALUMÍNIO	8.946,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.789,20	5.367,61	8.946,02			
8.3.	MADEIRA	5.436,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	60,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.087,38	2.174,76	5.436,89			
8.4.	CORTINA PERFURADA AUTOMATIZADA	3.933,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,75			
8.5.	GRADES	4.719,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.775,58	4.719,47			
9.	PAVIMENTAÇÃO	11.192,08	Parcela (%)	24,41%	6,10%	10,42%	27,79%	31,27%			
			Acumulado (%)	24,41%	30,52%	40,94%	68,73%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	2.732,51	3.415,64	4.582,11	7.692,68	11.192,08			
9.1.	CONTRAPISO	3.415,64	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.732,51	3.415,64						
9.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO	7.776,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	15,00%	40,00%	45,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	15,00%	55,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.166,47	4.277,04	7.776,44			
10.	PINTURA	9.870,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.935,42	9.870,82			
10.1.	PINTURA INTERNA	6.980,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.490,14	6.980,27			
10.2.	PINTURA EXTERNA	2.890,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.445,28	2.890,55			
11.	COBERTURA ACESSO	4.455,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,43			
11.1.	COBERTURAS EM POLICARBONATO	4.455,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,43			
12.	DEPÓSITOS	7.928,76	Parcela (%)	0,00%	79,48%	20,52%					
			Acumulado (%)	0,00%	79,48%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	6.301,71	7.928,76					
12.1.	DEPÓSITO DE GÁS	1.117,89	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	558,95	1.117,89					
12.2.	DEPÓSITO COMPRESSOR	2.136,22	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	1.068,11	2.136,22					
12.3.	DEPÓSITO DE RESÍDUOS	4.674,65	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	4.674,65						
13.	LIMPEZA FINAL	884,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	884,48			

Local

29 de novembro de 2017

Data

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT:

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RRT: