

		ETAPAS				
ITEM	Dados	1	2	3	4	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	2.180,08	0,00	0,00	0,00	2.180,08
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. SERVIÇOS TÉCNICOS	Valor	2.751,59	2.751,59	2.751,59	2.751,59	11.006,36
	Perc.	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
3. INFRA-SUPRA ESTRUTURA ELEVADOR/POÇO, PORTAS E RAMPA	Valor	1.590,19	1.590,19	0,00	0,00	3.180,38
	Perc.	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. PAREDES DIVISÓRIAS	Valor	0,00	1.445,28	0,00	0,00	1.445,28
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
5. ESQUADRIAS E FERRAGENS	Valor	5.818,68	5.818,68	11.637,35	0,00	23.274,71
	Perc.	25,00 %	25,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
6. COBERTURAS E PROTEÇÕES	Valor	0,00	10.596,48	10.596,48	0,00	21.192,96
	Perc.	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
7. PATOLOGIAS EM CONCRETO ARMADO( PILARES E ESCAMAGÕES NAS CINTA/VIGAS)	Valor	1.854,69	4.327,61	0,00	0,00	6.182,30
	Perc.	30,00 %	70,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
8. REVESTIMENTO(INTERNO E EXTERNO DO ELEVADOR)	Valor	0,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
9. PAVIMENTAÇÕES	Valor	0,00	24.641,02	0,00	0,00	24.641,02
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
10. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E PLUVIAIS	Valor	679,07	1.697,68	1.697,68	2.716,28	6.790,71
	Perc.	10,00 %	25,00 %	25,00 %	40,00 %	100,00 %
11. PATOLOGIAS NA DIVISA* A SER FEITA NO TERRENO LINDEIRO*	Valor	0,00	5.603,45	5.603,45	0,00	11.206,90
	Perc.	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	1.097,03	2.742,58	2.742,58	4.388,12	10.970,31
	Perc.	10,00 %	25,00 %	25,00 %	40,00 %	100,00 %
13. INSTALAÇÃO DO ELEVADOR	Valor	10.160,00	30.480,00	30.480,00	30.480,00	101.600,00
	Perc.	10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
14. PINTURAS	Valor	0,00	0,00	23.074,65	23.074,65	46.149,30
	Perc.	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %
15. SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS	Valor	0,00	0,00	0,00	2.058,04	2.058,04
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	26.131,33	91.694,56	90.363,78	65.468,68	273.658,35
	Perc.	9,55 %	33,51 %	33,02 %	23,92 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	26.131,33	117.825,89	208.189,67	273.658,35	
	Perc.	9,55 %	43,06 %	76,08 %	100,00 %	