

ESCOLA VIVA - RESTAURO 2015
CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	5ª QUINZENA	6ª QUINZENA	7ª QUINZENA	8ª QUINZENA	TOTAL
1	Esquadrias e divisórias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,23	630,78	0,00	4.575,01
2	Substituição de revest. alv.	0,00	1.226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,69
3	Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,37	9.790,25	11.398,30	25.802,92
4	Cobertura do prédio	9.770,60	8.322,76	7.608,40	6.098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,29
5	Demolição piso c/ remoção	417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,17
6	Movimento de terra	1.943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,33
7	Cobertura da passagem	0,00	0,00	2.090,66	3.911,20	5.772,71	0,00	0,00	0,00	11.774,57
8	Revestimento de piso	0,00	1.250,70	1.208,40	1.408,85	2.341,88	0,00	0,00	0,00	6.209,83
9	Rede de proteção	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,30	1.601,00	0,00	0,00	4.156,30
10	Remoção linhas de arame	261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25
11	Limpeza permanente	319,50	319,50	319,50	319,50	319,50	319,50	319,50	319,95	2.556,45
TOTAL		12.711,85	11.119,65	11.226,96	11.738,08	10.989,39	10.479,10	10.740,53	11.718,25	90.723,81

05.02.2015 -

Arq. e Urb. Artur F. Colombergue