

**E. M. E. I. EVA MANN REFORMA 2014**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais**

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	TOTAL C/BDI
1	Substituição de porta/adequação do vão Sala 9					
1.1	Adequação do vão	130,44	0,00	0,00	0,00	130,44
1.2	Nova porta com marco	0,00	982,63	0,00	0,00	982,63
2	Preparação e execução de rampas	120,00	320,10	405,00	0,00	845,10
3	Pavimentação do pátio	4.231,90	3.930,84	4.092,66	3.202,38	15.457,78
4	Reforma do sanitário coletivo					
4.1	Demolição de alvenaria	32,08	0,00	0,00	0,00	32,08
4.2	Alvenaria azulejada 2 faces	0,00	280,87	0,00	0,00	280,87
4.3	Fechamento de ponto hidráulico e sanitário	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
4.4	Nova porta com marco	0,00	0,00	0,00	616,13	616,13
4.5	Barras PPNE	0,00	0,00	134,48	0,00	134,48
5	Chapa galvanizada 120x40cm	0,00	0,00	428,30	0,00	428,30
6	Limpeza permanente da obra c/ transporte	80,40	80,40	80,40	80,55	321,75
	<b>TOTAL</b>	<b>4.685,82</b>	<b>5.594,84</b>	<b>5.140,84</b>	<b>3.899,06</b>	<b>19.320,54</b>



28.03.2014

Arq. e Urb. Artur F. Colombergue