

**E. M. E. I. DAISY G. PAGEL -**  
**CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO - Valores em reais**

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	TOTAL C/BDI
1	REMOÇÃO DO PORTÃO	325,00	0,00	0,00	325,00
2	FECHAMENTO DO VÃO COM ALVEN. REBOC.	197,50	255,31	0,00	452,81
3	JANELA COM TELA	0,00	688,30	440,75	1.129,05
4	PINTURA DA ALVENARIA	0,00	0,00	308,99	308,99
5	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS	0,00	0,00	178,75	178,75
6	CONSRTO DE JANELAS	482,28	102,20	0,00	584,48
7	LIMPEZA DA OBRA	51,00	51,00	52,70	154,70
TOTAL		1.055,78	1.096,81	981,19	3.133,78