

E. M. E. F. ALTAMIR L. DO NASCIMENTO
REPAROS GERAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	TOTAL
1	Preparação, lixamento e calafetagem	9.872,30	3.581,33	0,00	13.453,63
2	Aplicação de resina	0,00	6.873,99	8.368,04	15.242,03
3	Esmalte para assoalho	0,00	0,00	1.441,59	1.441,59
4	Revisão e ajuste nas calhas	794,60	438,40	0,00	1.233,00
5	Colocação de rede	0,00	0,00	870,00	870,00
6	Vedação da tampa	0,00	82,42	0,00	82,42
7	Reparo na sala do Projeto Escuna	112,14	0,00	0,00	112,14
8	Vedação na porta de emergência	87,88	0,00	0,00	87,88
9	Limpeza permanente e final	122,00	122,00	126,28	370,28
TOTAL		10.988,92	11.098,14	10.805,91	32.892,96

09.03.2015

Arq. e Urb. Artur F. Colembergue