

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

27/08/2018
Página 1 de 2

Obra: PMRG-RODOV - REFORMA-PMRG - PROCON E SMDIER
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Endereço: RUA VICE ALMIRANTE ABREU, 737
Cidade: RIO GRANDE

		ETAPAS				
ITEM	Dados	1	2	3	4	5
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	20.828,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
2. SERVIÇOS TÉCNICOS	Valor	13.534,87	12.632,54	12.632,54	12.632,54	12.632,54
	Perc.	15,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %
3. INFRA-SUPRA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO(OBRAS DE ARTE)	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	10,00 %	50,00 %	40,00 %	0,00 %	0,00 %
4. PAREDES, FORROS, VIDROS E DIVISÓRIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	72.384,78	57.907,82
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	40,00 %
5. ESQUADRIAS E FERRAGENS	Valor	0,00	0,00	0,00	27.466,08	16.479,65
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	30,00 %
6. COBERTURAS E PROTEÇÕES	Valor	58.546,78	87.820,16	87.820,16	58.546,78	0,00
	Perc.	20,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %	0,00 %
7. PATOLOGIAS EM CONCRETO ARMADO(PILARES E ESCAMAEÇÕES NAS CINTA/VIGAS)	Valor	0,00	6.400,19	6.400,19	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %
8. REVESTIMENTO(INTERNO E EXTERNO DIVERSOS)	Valor	0,00	0,00	0,00	1.924,97	7.699,90
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	10,00 %	40,00 %
9. PAVIMENTAÇÕES	Valor	0,00	0,00	5.734,50	5.734,50	3.823,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	30,00 %	30,00 %	20,00 %
10. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E PLUVIAIS	Valor	2.472,75	3.709,13	3.709,13	3.709,13	3.709,13
	Perc.	10,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	11.603,01	17.404,52	17.404,52	17.404,52	23.206,02
	Perc.	10,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %
12. P.P.C.I. (PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO)	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
13. PINTURAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	26.264,50
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %
14. ACESSIBILIDADE	Valor	0,00	0,00	0,00	13.564,48	13.564,48
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	25,00 %	25,00 %
15. LIMPEZA FINAL DA OBRA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Total da Etapa	Valor	106.985,55	127.966,54	133.701,04	213.367,78	165.287,04
	Perc.	10,71 %	12,82 %	13,39 %	21,37 %	16,55 %
Total Acumulado	Valor	106.985,55	234.952,09	368.653,13	582.020,91	747.307,95
	Perc.	10,71 %	23,53 %	36,92 %	58,29 %	74,84 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

27/08/2018
Página 2 de 2

Obra: PMRG-RODOV - REFORMA-PMRG - PROCON E SMDIER
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Endereço: RUA VICE ALMIRANTE ABREU, 737
 Cidade: RIO GRANDE

ITEM	Dados	6	7	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	0,00	0,00	20.828,14
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. SERVIÇOS TÉCNICOS	Valor	12.632,54	13.534,87	90.232,44
	Perc.	14,00 %	15,00 %	100,00 %
3. INFRA-SUPRA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO(OBRAS DE ARTE)	Valor	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. PAREDES, FORROS, VIDROS E DIVISÓRIAS	Valor	14.476,96	0,00	144.769,56
	Perc.	10,00 %	0,00 %	100,00 %
5. ESQUADRIAS E FERRAGENS	Valor	10.986,43	0,00	54.932,16
	Perc.	20,00 %	0,00 %	100,00 %
6. COBERTURAS E PROTEÇÕES	Valor	0,00	0,00	292.733,88
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
7. PATOLOGIAS EM CONCRETO ARMADO(PILARES E ESCAMAEÇÕES NAS CINTA/VIGAS)	Valor	0,00	0,00	12.800,38
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
8. REVESTIMENTO(INTERNO E EXTERNO DIVERSOS)	Valor	9.624,87	0,00	19.249,74
	Perc.	50,00 %	0,00 %	100,00 %
9. PAVIMENTAÇÕES	Valor	1.911,50	1.911,50	19.115,00
	Perc.	10,00 %	10,00 %	100,00 %
10. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E PLUVIAIS	Valor	3.709,13	3.709,13	24.727,53
	Perc.	15,00 %	15,00 %	100,00 %
11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	29.007,53	0,00	116.030,12
	Perc.	25,00 %	0,00 %	100,00 %
12. P.P.C.I. (PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO)	Valor	7.079,31	7.079,31	14.158,62
	Perc.	50,00 %	50,00 %	100,00 %
13. PINTURAS	Valor	52.528,99	52.528,99	131.322,48
	Perc.	40,00 %	40,00 %	100,00 %
14. ACESSIBILIDADE	Valor	13.564,48	13.564,48	54.257,92
	Perc.	25,00 %	25,00 %	100,00 %
15. LIMPEZA FINAL DA OBRA	Valor	0,00	3.347,87	3.347,87
	Perc.	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	155.521,74	95.676,15	998.505,84
	Perc.	15,58 %	9,58 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	902.829,69	998.505,84	
	Perc.	90,42 %	100,00 %	