

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PARCELA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 766,50	Parcela (%)	100,00%	-	-	-
			Parcela (R\$)	R\$ 766,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 766,50	R\$ 766,50	R\$ 766,50	R\$ 766,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 10.512,48	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 2.628,12	R\$ 2.628,12	R\$ 2.628,12	R\$ 2.628,12
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 2.628,12	R\$ 5.256,24	R\$ 7.884,36	R\$ 10.512,48
3	PAVILHÃO INTERDITADO	R\$ 121.370,15	Parcela (%)	60,00%	40,00%	-	-
			Parcela (R\$)	R\$ 72.822,09	R\$ 48.548,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 72.822,09	R\$ 121.370,15	R\$ 121.370,15	R\$ 121.370,15
4	PAVILHÃO PRINCIPAL	R\$ 124.759,40	Parcela (%)	0,00%	30,00%	70,00%	-
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 37.427,82	R\$ 87.331,58	R\$ 0,00
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 37.427,82	R\$ 124.759,40	R\$ 124.759,40
5	REFEITÓRIO	R\$ 24.767,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.767,70
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.767,70
6	GINÁSIO	R\$ 17.556,14	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.556,14
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.556,14
7	CALHA E RUFO	R\$ 6.707,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.030,45	R\$ 1.676,82
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.030,45	R\$ 6.707,26

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	PARCELA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
8	MURO	R\$ 1.727,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295,51	R\$ 431,84
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295,51	R\$ 1.727,35
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.168,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.168,80
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.168,80
		R\$ 316.335,78	Parcela (%)	24,09%	28,01%	30,44%	17,46%
			Parcela (R\$)	R\$ 76.216,71	R\$ 88.604,00	R\$ 96.285,66	R\$ 55.229,41
			Acumulado (%)	24,09%	52,10%	82,54%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 76.216,71	R\$ 164.820,71	R\$ 261.106,37	R\$ 316.335,78

Rio Grande/RS, 22 de novembro de 2021

Responsável Técnico
João Pedro Melo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA: RS235965