



Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
abr-22	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMA UBSF SANTA TEREZA	26.66%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	18,17%	32,64%	34,52%	14,68%				
			Parcela (R\$)	34.113,75	61.294,24	64.827,02	27.559,63				
			Acumulado (%)	18,17%	50,80%	85,32%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	34.113,75	95.407,99	160.235,01	187.794,64				
1. REFORMA GERAL			Parcela (%)	18,17%	32,64%	34,52%	14,68%				
			Acumulado (%)	18,17%	50,80%	85,32%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	34.113,75	95.407,99	160.235,01	187.794,64				
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			Parcela (%)	18,06%	32,82%	34,62%	14,50%				
			Acumulado (%)	18,06%	50,88%	85,50%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	2.360,52	6.650,24	11.175,23	13.070,44				
1.2. SERVIÇOS INICIAIS			Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	899,33							
1.3. REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES EXISTENTES			Parcela (%)	40,00%	30,00%	15,00%	15,00%				
			Acumulado (%)	40,00%	70,00%	85,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	6.626,84	11.596,98	14.082,04	16.567,11				
1.4. PISO INTERNO			Parcela (%)	30,00%	30,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	5.955,46	11.910,92	19.851,53					
1.5. BANHEIROS RECEPÇÃO			Parcela (%)	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	30,00%	70,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	10.972,42	25.602,31	32.917,26	36.574,73				
1.6. BANHEIRO CONSULTÓRIO INIFERENCIADO 01			Parcela (%)	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	20,00%	50,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	776,31	1.940,77	3.493,38	3.881,53				
1.7. REFORÇO DE VÃO DA PORTA SALA DE VACINAÇÃO			Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	490,74							
1.8. SOLEIRAS			Parcela (%)	0,00%	10,00%	80,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	19,92	179,25	199,17				
1.9. ESQUADRIAS DE MADEIRA			Parcela (%)	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	5.052,79	8.842,38	12.631,97				
1.10. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			Parcela (%)	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	702,36	1.404,72	2.809,44	3.511,80				
1.11. ACESSO PRINCIPAL			Parcela (%)	0,00%	20,00%	70,00%	10,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	1.532,11	6.894,49	7.660,54				
1.12. ACESSO SECUNDÁRIO			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	789,44				
1.13. EQUIPAMENTOS ESTERELIZAÇÃO			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.285,21				
1.14. EQUIPAMENTOS PROCEDIMENTOS			Parcela (%)	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	581,17	968,61				
1.15. EQUIPAMENTOS SALAS EMERGÊNCIA E VACINAÇÃO			Parcela (%)	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.282,36	4.689,08				
1.16. IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES - DEPÓSITOS NOVOS			Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	202,81						
1.17. GRADES E PORTÕES			Parcela (%)	0,00%	20,00%	80,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	1.466,50	7.332,51					
1.18. PINTURA EXTERNA			Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.630,66	11.261,31				
1.19. RESERVATÓRIO			Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	782,50	1.564,99				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
1.20.	LAJES - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 01, RECEPÇÃO, PROCEDIMENTO, EMERGÊNCIA E VACINAÇÃO	2.633,04	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.633,04						
1.21.	CAPA EM CHAPA DE AÇO SOBRE EMPENAS	442,18	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 442,18						
1.22.	FECHAMENTO EM PLACA DE GESSO NA PAREDE DO QGBT	113,94	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 113,94					
1.23.	PRÉ INSTALAÇÃO AR CONDICIONADOS	5.740,32	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	80,00% 80,00% 4.592,26	20,00% 100,00% 5.740,32					
1.24.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA E PPCI	31.047,38	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	10,00% 10,00% 3.104,74	40,00% 50,00% 15.523,69	40,00% 90,00% 27.942,64	10,00% 100,00% 31.047,38				
1.25.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.508,43	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	70,00% 70,00% 1.755,90	30,00% 100,00% 2.508,43						
1.26.	LIMPEZA DE OBRA	1.876,50	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	25,00% 25,00% 469,13	25,00% 50,00% 938,25	25,00% 75,00% 1.407,38	25,00% 100,00% 1.876,50				

Local

27 de maio de 2022

Data

Nome:

Título:

CREA/CAU

ART/RTT: