

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF CRISTÓVÃO PEREIRA DE ABREU

Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande

Endereço: Ilha da Torotama, S/nº, Zona Rural
Cidade: Rio Grande - RS

Área: 604,55m²
Set/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	1ª ETAPA 15 dias		2ª ETAPA 30 dias		3ª ETAPA 45 dias		4ª ETAPA 60 dias		TOTAL	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	15,18%	R\$ 2.092,46	25,00%	R\$ 2.092,46	25,00%	R\$ 2.092,46	25,00%	R\$ 2.092,46	25,00%	R\$ 8.369,84	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,01%	R\$ 559,46	100,00%							R\$ 559,46	100,00%
3	MOVIMENTOS DE TERRA	8,52%			R\$ 2.348,71	50,00%	R\$ 2.348,71	50,00%			R\$ 4.697,43	100,00%
4	INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES	3,06%	R\$ 843,63	50,00%	R\$ 843,63	50,00%					R\$ 1.687,27	100,00%
5	ESQUADRIAS	0,93%	R\$ 256,87	50,00%	R\$ 256,87	50,00%					R\$ 513,74	100,00%
6	INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	3,39%	R\$ 1.683,42	90,00%	R\$ 187,05	10,00%					R\$ 1.870,46	100,00%
7	INSTALAÇÕES DE GÁS	8,21%					R\$ 2.716,95	60,00%	R\$ 1.811,30	40,00%	R\$ 4.528,25	100,00%
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	55,63%			R\$ 15.340,67	50,00%	R\$ 15.340,67	50,00%			R\$ 30.681,35	100,00%
9	PINTURAS	1,26%					R\$ 416,26	60,00%	R\$ 277,51	40,00%	R\$ 693,77	100,00%
10	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	2,81%							R\$ 1.547,59	100,00%	R\$ 1.547,59	100,00%
TOTAL		R\$ 55.149,15										
Total da Etapa			R\$ 5.435,84	9,86%	R\$ 21.069,40	38,20%	R\$ 22.915,06	41,55%	R\$ 5.728,85	10,39%	R\$ 55.149,15	100,00%
Total Acumulado			R\$ 5.435,84	9,86%	R\$ 26.505,24	48,06%	R\$ 49.420,29	89,61%	R\$ 55.149,15	100,00%	R\$ 55.149,15	

Prazo de execução: 60 dias.

RODRIGO MARQUES DE FREITAS
Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335