



DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
Inscrição Municipal: 442644-4
CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF HUMBERTO DE CAMPOS

Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio	Endereço: Corredor do Senandes, S/nº, Zona Rural	Área: 157,34m²
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande	Cidade: Rio Grande - RS	Set/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	1ª ETAPA 15 dias		2ª ETAPA 30 dias		TOTAL	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	19,50%	R\$ 1.979,93	50,00%	R\$ 1.979,93	50,00%	R\$ 3.959,85	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,75%	R\$ 559,46	100,00%			R\$ 559,46	100,00%
3	MOVIMENTOS DE TERRA	12,56%	R\$ 2.550,62	100,00%			R\$ 2.550,62	100,00%
4	INTERVENÇÕES E DEMOLIÇÕES	0,47%	R\$ 95,89	100,00%			R\$ 95,89	100,00%
5	INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	3,39%	R\$ 516,14	75,00%	R\$ 172,05	25,00%	R\$ 688,19	100,00%
6	INSTALAÇÕES DE GÁS	4,74%			R\$ 962,18	100,00%	R\$ 962,18	100,00%
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	53,87%	R\$ 4.376,98	40,00%	R\$ 6.565,47	60,00%	R\$ 10.942,44	100,00%
8	PINTURAS	0,74%			R\$ 149,87	100,00%	R\$ 149,87	100,00%
9	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	1,98%			R\$ 402,77	100,00%	R\$ 402,77	100,00%
TOTAL		R\$ 20.311,28						
Total da Etapa			R\$ 10.079,02	49,62%	R\$ 10.232,26	50,38%	R\$ 20.311,28	100,00%
Total Acumulado			R\$ 10.079,02	49,62%	R\$ 20.311,28	100,00%	R\$ 20.311,28	

Prazo de execução: 30 dias.

RODRIGO MARQUES DE FREITAS

Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335