



DMS - Arquitetura & Engenharia.
CNPJ/MF: 18.037.078.0001-46
Inscrição Municipal: 442644-4
CREA/RS 198989 CAU/RS 24459-7



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E SPDA EMEF LUIZA TAVARES SCHIMIDT

Obra: Instalações de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio					Endereço: Estrada RG 180, nº 01, Barro Vermelho			Área: 230,10m²	
Cliente: Prefeitura Municipal do Rio Grande					Cidade: Rio Grande - RS			Set/2015	
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL		
			15 dias		30 dias				
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	16,56%	R\$ 1.978,55	50,00%	R\$ 1.978,55	50,00%	R\$ 3.957,10	100,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,34%	R\$ 559,46	100,00%			R\$ 559,46	100,00%	
3	MOVIMENTOS DE TERRA	14,76%	R\$ 3.527,58	100,00%			R\$ 3.527,58	100,00%	
4	INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	3,19%	R\$ 762,96	100,00%			R\$ 762,96	100,00%	
5	INSTALAÇÕES DE GÁS	4,05%			R\$ 969,01	100,00%	R\$ 969,01	100,00%	
6	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	56,00%	R\$ 4.685,11	35,00%	R\$ 8.700,92	65,00%	R\$ 13.386,04	100,00%	
7	PINTURAS	0,63%			R\$ 151,15	100,00%	R\$ 151,15	100,00%	
8	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	2,46%			R\$ 589,03	100,00%	R\$ 589,03	100,00%	
TOTAL		R\$ 23.902,33							
Total da Etapa			R\$ 11.513,66	48,17%	R\$ 12.388,67	51,83%	R\$ 23.902,33	100,00%	
Total Acumulado			R\$ 11.513,66	48,17%	R\$ 23.902,33	100,00%	R\$ 23.902,33		

Prazo de execução: 30 dias.

RODRIGO MARQUES DE FREITAS

Engenheiro Civil
CREA/RS 187.335