

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MES/01	MES/02	MES/03	MES/04	MES/05	MES/06	MES/07	MES/08
1. PROJETOS	13.256,59							13.256,59
2. INSTALAÇÕES DE OBRA	211.401,67	105.700,84						211.401,67
3. ADMINISTRAÇÃO	313.220,04	39.152,51	39.152,51	39.152,51	39.152,51	39.152,51	39.152,51	313.220,04
4. IMPLANTAÇÃO	70.825,55	35.412,78	21.247,67	14.165,11				70.825,55
5. FUNDAÇÃO	366.615,21	73.323,04	293.292,17					366.615,21
6. INFRAESTRUTURA	189.449,40	37.883,88		18.944,94				189.449,40
7. SUPRAESTRUTURA	650.589,91	130.117,98	455.412,94	65.059,99				650.589,91
8. PAREDES	338.027,99		33.802,80	270.422,39	33.802,80			338.027,99
9. COBERTURA	349.536,24				104.860,87	244.675,37		349.536,24
10. REVESTIMENTOS	101.146,98				50.573,49	40.458,79	10.114,70	101.146,98
11. PAVIMENTAÇÃO	231.321,39				92.528,66	92.528,66	46.264,28	231.321,39
12. ESQUADRIAS	246.674,09				123.337,05	123.337,05		246.674,09
13. PINTURA	233.845,01				46.769,00	163.691,51	23.384,50	233.845,01
14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	395.361,26		39.536,13	79.072,25	79.072,25	39.536,13	79.072,25	395.361,26
15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA	1.564.461,17		156.446,12	156.446,12	156.446,12	312.892,23	469.338,35	1.564.461,17
16. INSTALAÇÕES DE GÁS	10.607,09			5.303,55		5.303,55		10.607,09
17. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI	80.383,35			8.038,34		24.115,01	48.230,01	80.383,35
18. INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	145.241,59					14.524,16	101.669,11	145.241,59
19. MOBILIÁRIO	120.436,80						120.436,80	120.436,80
20. COMUNICAÇÃO VISUAL							2.878,84	2.878,84
21. RESERVATÓRIO	156.297,56	15.629,76	15.629,76	31.259,51		31.259,51		156.297,56
22. URBANIZAÇÃO	1.096.363,43		109.636,34	109.636,34	219.272,69	219.272,69	109.636,34	1.096.363,43
23. SERVIÇOS FINAIS	21.189,37						21.189,37	21.189,37
25. CIENTEC	81.057,48						81.057,48	81.057,48
SUBTOTAL FÍSICO	6.990.188,01	320.365,38	643.030,79	848.949,54	775.709,28	1.288.057,12	1.249.391,86	6.990.188,01
		5%	9%	12%	11%	18%	15%	100%

Rio Grande, 27 de outubro de 2015

Daniel Cougo Cardoso
Arquiteto e Urbanista / CAU A32.279-2