



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Projeto Padrão FNDE - Quadra coberta com vestiário EMEF ASSIS BRASIL

Ítem	Descrição da Metas / Macro Serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 71.945,46	Parcela (%)	17%	17%	17%	17%	17%	17%
			Acumulado (%)	17%	33%	50%	67%	83%	100%
0.2	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	R\$ 21.553,94	Parcela (%)	100%					
			Acumulado (%)	100%					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 44.297,18	Parcela (%)	100%					
			Acumulado (%)	100%					
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 13.609,59	Parcela (%)	50%	50%				
			Acumulado (%)	50%	100%				
3.0	FUNDAÇÕES	R\$ 55.410,64	Parcela (%)	20%	80%				
			Acumulado (%)	20%	100%				
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 101.057,30	Parcela (%)		50%	50%			
			Acumulado (%)		50%	100%			
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 45.630,40	Parcela (%)			75%	25%		
			Acumulado (%)			75%	100%		
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 14.749,53	Parcela (%)				75%	25%	
			Acumulado (%)				75%	100%	
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 145.902,61	Parcela (%)			20%	35%	35%	10%
			Acumulado (%)			20%	55%	90%	100%
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.301,38	Parcela (%)			25%	25%	50%	
			Acumulado (%)			25%	50%	100%	
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 79.031,91	Parcela (%)			20%	40%	40%	
			Acumulado (%)			20%	60%	100%	
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 80.720,48	Parcela (%)			15%	25%	50%	10%
			Acumulado (%)			15%	40%	90%	100%
11.0	PINTURA	R\$ 67.583,35	Parcela (%)					50%	50%
			Acumulado (%)					50%	100%
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.904,37	Parcela (%)			40%	40%	20%	
			Acumulado (%)			40%	80%	100%	
13.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 6.167,16	Parcela (%)				50%	50%	
			Acumulado (%)				50%	100%	
14.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.218,45	Parcela (%)				75%	20%	5%
			Acumulado (%)				75%	95%	100%
15.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 15.730,60	Parcela (%)				20%	40%	40%
			Acumulado (%)				20%	60%	100%

16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.334,16	Parcela (%)				33%	33%	34%
			Acumulado (%)				33%	66%	100%
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	R\$ 21.077,38	Parcela (%)			15%	50%	20%	15%
			Acumulado (%)			15%	65%	85%	100%
18.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 3.717,65	Parcela (%)						100%
			Acumulado (%)						100%
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 23.668,12	Parcela (%)						100%
			Acumulado (%)						100%
20.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.661,59	Parcela (%)						100%
			Acumulado (%)						100%
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	11,61%	13,79%	19,32%	19,23%	22,88%	13,17%
			Parcela (R\$)	R\$ 95.724,16	R\$ 113.648,07	R\$ 159.281,24	R\$ 158.474,25	R\$ 188.610,91	R\$ 108.534,62
			Acumulado (%)	12%	25%	45%	64%	87%	100%
			Acumulado (R\$)	R\$ 95.724,16	R\$ 209.372,23	R\$ 368.653,47	R\$ 527.127,72	R\$ 715.738,63	R\$ 824.273,25