

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00	Parcela 9 out/00	Parcela 10 nov/00	
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	1.353.053,07	Parcela (%)	4,85%	5,19%	8,62%	9,25%	9,69%	11,89%	14,39%	18,05%	12,41%	5,65%		
		Parcela (R\$)	65.571,83	70.282,99	116.658,86	125.203,09	131.165,51	160.892,02	194.742,52	244.172,81	167.887,49	76.475,95		
		Acumulado (%)	4,85%	10,04%	18,66%	27,92%	37,61%	49,50%	63,89%	81,94%	94,35%	100,00%		
		Acumulado (R\$)	65.571,83	135.854,82	252.513,68	377.716,77	508.882,28	669.774,30	864.516,82	1.108.689,63	1.276.577,12	1.353.053,07		
1.	Serviços Iniciais	35.747,13	Parcela (%)	100,00%										
			Acumulado (%)	100,00%										
			Acumulado (R\$)	35.747,13										
1.1.	Canteiro de Obra	33.567,45	Parcela (%)	100,00%										
			Acumulado (%)	100,00%										
			Acumulado (R\$)	33.567,45										
1.2.	Projeto Executivo	2.179,68	Parcela (%)	100,00%										
			Acumulado (%)	100,00%										
			Acumulado (R\$)	2.179,68										
2.	Administração Local	99.363,00	Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	9.936,30	19.872,60	29.808,90	39.745,20	49.681,50	59.617,80	69.554,10	79.490,40	89.426,70	99.363,00	
3.	Serviços Finais	3.278,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,55	
4.	Projeto Arquitetônico	967.849,06	Parcela (%)	1,50%	5,67%	9,02%	9,80%	8,70%	11,56%	14,61%	20,88%	13,00%	5,26%	
			Acumulado (%)	1,50%	7,17%	16,19%	25,99%	34,69%	46,26%	60,86%	81,74%	94,74%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	14.522,83	69.419,07	156.679,59	251.576,51	335.791,21	447.701,86	589.057,33	791.136,81	916.913,22	967.849,06	
4.1.	Demolições	44.008,57	Parcela (%)	33,00%	33,00%	34,00%								
			Acumulado (%)	33,00%	66,00%	100,00%								
			Acumulado (R\$)	14.522,83	29.045,66	44.008,57								
4.2.	Paredes e Painéis	13.930,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,18	13.930,36			
4.3.	Esquadrias	215.936,87	Parcela (%)	0,00%	4,65%	4,65%	4,65%	17,28%	18,59%	18,59%	22,11%	9,48%		
			Acumulado (%)	0,00%	4,65%	9,30%	13,95%	31,22%	49,82%	68,41%	90,52%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	10.037,98	20.075,96	30.113,94	67.419,51	107.571,42	147.723,34	195.463,90	215.936,87		
4.3.1.	Esquadrias de Madeira	128.843,35	Parcela (%)	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	30,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	6.442,17	12.884,34	19.326,50	38.653,01	64.421,68	90.190,35	115.959,02	128.843,35		
4.3.2.	Esquadrias Metálicas	71.916,24	Parcela (%)	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	3.595,81	7.191,62	10.787,44	28.766,50	43.149,74	57.532,99	71.916,24			
4.3.3.	Vidros	15.177,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,64	15.177,28		
4.4.	Revestimentos Internos	13.302,90	Parcela (%)	0,00%	2,53%	2,53%	5,06%	19,33%	18,42%	30,88%	17,10%	4,15%		
			Acumulado (%)	0,00%	2,53%	5,06%	10,11%	29,44%	47,86%	78,74%	95,85%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	336,39	672,77	1.345,55	3.916,40	6.366,99	10.475,16	12.750,38	13.302,90		
4.4.1.	Paredes Rebocadas	6.727,73	Parcela (%)	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	5,00%	10,00%	20,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	336,39	672,77	1.345,55	3.363,87	4.709,41	6.054,96	6.727,73			
4.4.2.	Paredes Azulejo a Meia Altura	5.525,25	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	10,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	80,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	552,53	1.657,58	4.420,20	4.972,73	5.525,25		
4.4.3.	Parede Azulejada	1.049,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,92			
4.5.	Revestimentos Externos	5.996,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00	Parcela 9 out/00	Parcela 10 nov/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,37	2.998,42	4.797,47	5.996,84		
4.6.	Forros	52.894,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	10.578,90	26.447,25	37.026,15	47.605,05	52.894,50		
4.7.	Pintura Interna	137.586,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,42%	14,84%	19,69%	25,16%	25,46%	7,43%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,42%	22,26%	41,95%	67,11%	92,57%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,43	30.631,29	57.723,14	92.336,91	127.367,41	137.586,61
4.7.1.	Paredes Rebocadas	50.992,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,25	15.297,76	30.595,52	40.794,02	45.893,28	50.992,53
4.7.2.	Paredes Azulejo a Meia Altura	15.717,17	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,72	4.715,15	9.430,30	12.573,74	14.145,45	15.717,17
4.7.3.	Parede de Gesso	3.923,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	392,33	1.176,99	1.961,66	2.746,32	3.923,31	
4.7.4.	Laje	4.937,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	493,73	1.481,19	2.468,65	3.456,10	4.937,29	
4.7.5.	Forro de Gesso	26.534,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,40	7.960,20	13.267,01	18.573,81	26.534,01	
4.7.6.	Esquadrias de Madeira	35.482,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.192,92	31.934,07	35.482,30
4.8.	Pintura Externa	20.890,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	40,00%	60,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,04	4.178,08	8.356,16	12.534,23	18.801,35	20.890,39
4.9.	Pisos	74.226,74	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%	5,33%	23,33%	33,33%	24,91%	10,66%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%	7,77%	31,10%	64,43%	89,34%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.809,47	5.767,13	23.083,72	47.822,78	66.311,43	74.226,74	
4.9.1.	Piso de Ladrilho Hidráulico	3.618,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.809,47	1.809,47	1.809,47	1.809,47	3.618,94		
4.9.2.	Piso Cerâmico	14.862,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	35,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,26	5.201,89	8.917,53	11.890,04	14.862,55	
4.9.3.	Piso Parquet	29.689,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422,46	22.267,37	29.689,82		
4.9.4.	Soleira	1.341,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,42		
4.9.5.	Rodapé	24.714,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	35,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,40	8.649,90	14.828,41	19.771,21	24.714,01	
4.10.	Pavimentação Externa (Calçada Legal Lei nº)	85.518,58	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.551,86	17.103,72	34.207,43	51.311,15	68.414,86	76.966,72	85.518,58
4.11.	Serralheria	68.788,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,89%	18,98%	14,13%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,89%	85,87%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.014,04	59.070,36	68.788,21
4.11.1.	Grades das Janelas	38.871,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.435,71	29.153,56	38.871,41
4.11.2.	Grade Pátios	12.520,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	10,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	100,00%	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00	Parcela 9 out/00	Parcela 10 nov/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,86	12.520,95	
4.11.3.	Acesso Tisiologia	3.673,80	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,80		
4.11.4.	Acesso Principal	9.549,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.549,29		
4.11.5.	Guarda Corpos Internos	4.172,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,38	4.172,76	
4.12.	Mobiliário e Equipamentos	67.859,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.571,93	47.501,74	67.859,63
4.13.	Passarela Metálica (2º Pavimento)	9.279,07	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,54	9.279,07		
4.14.	Rampa de Acesso	8.027,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	68,80%	31,20%						
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	68,80%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.522,50	8.027,38						
4.14.1.	Fundações	3.017,62	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%							
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.017,62							
4.14.2.	Super Estrutura	5.009,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.504,88	5.009,76						
4.15.	Depósito Externo Pátio 1	8.854,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.427,27	6.640,91	8.854,54					
4.16.	Projeto Cobertura	140.499,93	Parcela (%)	0,00%	21,35%	36,99%	41,66%						
			Acumulado (%)	0,00%	21,35%	58,34%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	29.999,04	81.972,52	140.499,93						
4.16.1.	Estrutura de Madeira	51.892,13	Parcela (%)	0,00%	33,00%	40,00%	27,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	33,00%	73,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	17.124,40	37.881,25	51.892,13						
4.16.2.	Telhamento	64.373,22	Parcela (%)	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	12.874,64	38.623,93	64.373,22						
4.16.3.	Pluvial	18.224,45	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.467,34	18.224,45						
4.16.4.	Impermeabilização de Lajes de cobertura	6.010,13	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.010,13						
4.17.	Pilares da Escada Principal	247,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	247,94					
5.	Projeto Hidrossanitário	63.299,05	Parcela (%)	0,05%	1,15%	11,72%	9,42%	13,39%	11,36%	23,69%	14,61%	14,61%	
			Acumulado (%)	0,05%	1,20%	12,91%	22,33%	35,72%	47,09%	70,78%	85,39%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	30,07	757,17	8.173,89	14.136,76	22.612,46	29.804,76	44.803,45	54.051,25	63.299,05	
5.1.	Remoção das Instalações Existentes	601,44	Parcela (%)	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	5,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	30,07	120,29	240,58	360,86	481,15	601,44				
5.2.	Água Fria	15.902,43	Parcela (%)	0,00%	4,00%	28,57%	19,43%	26,57%	10,72%	10,72%			
			Acumulado (%)	0,00%	4,00%	32,57%	52,00%	78,57%	89,28%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	636,88	5.179,85	8.268,97	12.494,19	14.198,31	15.902,43			
5.2.1.	Entrada de Água Fria	1.273,75	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%							
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%							

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00	Parcela 9 out/00	Parcela 10 nov/00
			Acumulado (R\$)	0,00	636,88	1.273,75							
5.2.2.	Reservatório	3.267,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.633,94	2.450,90	3.267,87					
5.2.3.	Distribuição de Água Fria	11.360,81	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	15,00%	15,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	70,00%	85,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.272,16	4.544,32	7.952,57	9.656,69	11.360,81			
5.3.	Esgoto	13.767,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	15,00%	15,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	70,00%	85,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.753,46	5.506,93	9.637,12	11.702,22	13.767,32			
5.4.	Aparelho e Metais	33.027,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	34,00%	28,00%	28,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	44,00%	72,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,79	14.532,26	23.780,06	33.027,86	
6.	Projeto Elétrico, Lógica e Telefonia	166.194,68	Parcela (%)	3,21%	2,84%	7,25%	8,67%	17,17%	18,12%	16,08%	12,74%	8,58%	5,33%
			Acumulado (%)	3,21%	6,05%	13,30%	21,97%	39,14%	57,26%	73,34%	86,08%	94,67%	100,00%
			Acumulado (R\$)	5.335,50	10.058,85	22.104,17	36.511,17	65.049,98	95.170,59	121.890,49	143.067,56	157.333,74	166.194,68
6.1.	Remoção das Instalações Existentes	612,16	Parcela (%)	100,00%									
			Acumulado (%)	100,00%									
			Acumulado (R\$)	612,16									
6.2.	Eletrodutos, Eletrocalhas e Caixas	40.306,60	Parcela (%)	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%			
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	35,00%	55,00%	75,00%	90,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	4.030,66	8.061,32	14.107,31	22.168,63	30.229,95	36.275,94	40.306,60			
6.3.	Quadro de Distribuição	19.841,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	65,00%	75,00%	85,00%	95,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.960,31	9.920,62	12.896,81	14.880,93	16.865,05	18.849,18	19.841,24	
6.4.	Fiação	59.188,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.837,62	23.675,24	35.512,86	47.350,48	53.269,29	59.188,10
6.5.	Luminárias, Tomadas e Interruptores	29.421,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	25,00%	25,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25,00%	40,00%	65,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,13	7.355,32	11.768,50	19.123,82	26.479,13	29.421,26
6.6.	Gerador de Energia com Quadro QTA	9.898,49	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	45,00%	45,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	55,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	989,85	5.444,17	9.898,49			
6.7.	Lógica e Telefonia	6.926,83	Parcela (%)	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	35,00%	55,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	692,68	1.385,37	2.424,39	3.809,76	5.541,46	6.926,83				
7.	COMBATE A INCÊNDIO	17.321,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,16	3.464,32	5.196,48	13.857,28	17.321,60