



CFF - CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO				
						CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL				
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento				
			RIO GRANDE	AV. CIDADE DE PELOTAS		CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL				
Data Base	Deson.	Localidade do SINAPI	Descrição do Lote			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-18	Sim	Porto Alegre / RS	CENTRO DE CONVIVÊNCIA INTERGERACIONAL			28,06%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		354.085,71	Parcela (%) 14,46%	Parcela (R\$) 51.206,59	Parcela (R\$) 52.474,05	Parcela (R\$) 50.208,11	Parcela (R\$) 43.778,91	Parcela (R\$) 35.458,45	Parcela (R\$) 42.268,18	Parcela (R\$) 42.356,98	Parcela (R\$) 36.334,44
			Acumulado (%) 14,46%	Acumulado (R\$) 51.206,59	Acumulado (R\$) 103.680,64	Acumulado (R\$) 153.888,75	Acumulado (R\$) 197.667,66	Acumulado (R\$) 233.126,11	Acumulado (R\$) 275.394,29	Acumulado (R\$) 317.751,27	Acumulado (R\$) 354.085,71
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		23.838,32	Parcela (%) 12,50%	Acumulado (%) 12,50%	Acumulado (R\$) 2.979,79	Acumulado (R\$) 5.959,58	Acumulado (R\$) 8.939,37	Acumulado (R\$) 11.919,16	Acumulado (R\$) 14.898,95	Acumulado (R\$) 17.878,74	Acumulado (R\$) 20.858,53
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		23.838,32	Parcela (%) 12,50%	Acumulado (%) 12,50%	Acumulado (R\$) 2.979,79	Acumulado (R\$) 5.959,58	Acumulado (R\$) 8.939,37	Acumulado (R\$) 11.919,16	Acumulado (R\$) 14.898,95	Acumulado (R\$) 17.878,74	Acumulado (R\$) 20.858,53
2. SERVIÇOS INICIAIS		37.311,14	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 37.311,14						
2.1. SERVIÇOS INICIAIS		37.311,14	Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 37.311,14						
3. PROJETO ARQUITETÔNICO		146.554,79	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 33.537,18	Acumulado (R\$) 53.972,28	Acumulado (R\$) 69.442,98	Acumulado (R\$) 90.260,38	Acumulado (R\$) 111.534,79	Acumulado (R\$) 130.763,10
3.1. PAREDES E PAINÉIS		29.250,99	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 11.700,40	Acumulado (R\$) 23.400,79	Acumulado (R\$) 29.250,99			
3.2. ESQUADRIAS		29.388,77	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 14.694,39	Acumulado (R\$) 27.037,55	Acumulado (R\$) 29.388,77
3.2.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA		5.876,56	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 2.938,28	Acumulado (R\$) 5.876,56	
3.2.2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		23.512,21	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 11.756,11	Acumulado (R\$) 21.160,99	Acumulado (R\$) 23.512,21
3.3. PISOS		43.673,56	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 21.836,78	Acumulado (R\$) 30.571,49	Acumulado (R\$) 34.938,85	Acumulado (R\$) 39.306,20	Acumulado (R\$) 39.306,20	Acumulado (R\$) 39.306,20
3.4. REVESTIMENTOS INTERNOS		19.631,35	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 3.926,27	Acumulado (R\$) 13.741,95	Acumulado (R\$) 17.668,22	Acumulado (R\$) 19.631,35	
3.5. REVESTIMENTOS EXTERNOS		13.268,74	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 1.326,87	Acumulado (R\$) 7.961,24	Acumulado (R\$) 10.614,99	Acumulado (R\$) 13.268,74	
3.6. PINTURA		11.341,38	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 2.268,27
3.6.1. PINTURA INTERNA		5.744,16	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 1.148,83
3.6.2. PINTURA EXTERNA		5.597,22	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 1.119,44
4. COBERTURA		18.366,15	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 24,31%	Acumulado (R\$) 50,54%	Acumulado (R\$) 74,85%	Acumulado (R\$) 100,00%
4.1. ESTRUTURA DE MADEIRA		2.911,23	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%
4.2. TELHAMENTO		6.217,56	Parcela (%) 0,00%	Acumulado (%) 0,00%	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 0,00	Acumulado (R\$) 25,00%	Acumulado (R\$) 75,00%	Acumulado (R\$) 100,00%	Acumulado (R\$) 100,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
4.3.	RUFOS, CALHAS E COLETA PLUVIAL	9.237,36	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 4.618,68	50,00% 100,00% 9.237,36	
5.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	29.533,80	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	6,20% 6,20% 1.830,92	6,20% 12,40% 3.661,83	6,20% 18,60% 5.492,75	12,40% 31,00% 9.154,60	12,40% 43,40% 12.816,43	17,60% 61,00% 18.014,74	17,60% 78,60% 23.213,03	21,40% 100,00% 29.533,80
5.1.	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA	3.651,87	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	10,00% 10,00% 365,19	10,00% 20,00% 730,37	10,00% 30,00% 1.095,56	20,00% 50,00% 1.825,94	20,00% 70,00% 2.556,31	10,00% 80,00% 2.921,50	10,00% 90,00% 3.286,68	10,00% 100,00% 3.651,87
5.2.	ESGOTO	14.657,31	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	10,00% 10,00% 1.465,73	10,00% 20,00% 2.931,46	10,00% 30,00% 4.397,19	20,00% 50,00% 7.328,66	20,00% 70,00% 10.260,12	10,00% 80,00% 11.725,85	10,00% 90,00% 13.191,58	10,00% 100,00% 14.657,31
5.3.	APARELHOS E METAIS	11.224,62	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 30,00% 3.367,39	30,00% 60,00% 6.734,77	30,00% 100,00% 11.224,62	40,00% 100,00% 20.781,60
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.781,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	3,53% 3,53% 732,86	3,53% 7,05% 1.465,71	8,25% 15,30% 3.179,91	16,65% 31,95% 6.639,82	17,00% 48,95% 10.173,63	17,00% 65,96% 13.707,45	26,00% 91,96% 19.110,19	8,04% 100,00% 20.781,60
6.1.	ELETRODUTOS E CAIXAS	4.906,76	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	10,00% 10,00% 490,68	10,00% 20,00% 981,35	30,00% 50,00% 2.453,38	30,00% 80,00% 3.925,41	10,00% 90,00% 4.416,08	10,00% 100,00% 4.906,76		
6.2.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	4.364,24	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	40,00% 40,00% 1.745,70	20,00% 60,00% 2.618,54	20,00% 80,00% 3.491,39	20,00% 100,00% 4.364,24	
6.3.	FAIXÃO	4.820,29	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	40,00% 40,00% 1.928,12	40,00% 80,00% 3.856,23	15,00% 95,00% 4.579,28	5,00% 100,00% 4.820,29
6.4.	LUMINÁRIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES	4.752,89	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 75,00% 3.564,67	25,00% 100,00% 4.752,89	
6.5.	LÓGICA E TELEFONIA	1.937,42	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	12,50% 12,50% 242,18	12,50% 25,00% 484,36	12,50% 37,50% 726,53	12,50% 50,00% 968,71	12,50% 62,50% 1.210,89	12,50% 75,00% 1.453,07	12,50% 87,50% 1.695,24	12,50% 100,00% 1.937,42
7.	PPCI	5.750,63	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 2.875,32	50,00% 100,00% 5.750,63	
7.1.	PPCI	5.750,63	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 50,00% 2.875,32	50,00% 100,00% 5.750,63	
8.	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	63.199,96	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	13,22% 13,22% 8.351,88	21,19% 34,41% 21.745,20	36,78% 71,19% 44.993,30	28,81% 100,00% 63.199,96				
8.1.	FUNDAÇÕES	16.703,75	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 8.351,88	50,00% 100,00% 16.703,75						
8.2.	PILARES	10.082,89	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 5.041,45	50,00% 100,00% 10.082,89					
8.3.	VIGAS DE COBERTURA	14.030,92	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 7.015,46	50,00% 100,00% 14.030,92				
8.4.	LAJES DE COBERTURA	22.382,40	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 11.191,20	50,00% 100,00% 22.382,40				
9.	SERRALHERIA	8.215,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 25,00% 2.053,85	25,00% 100,00% 8.215,41	
9.1.	GRADES	8.215,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 25,00% 2.053,85	25,00% 100,00% 8.215,41	
10.	LIMPEZA FINAL	533,91	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 100,00% 533,91	
10.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	533,91	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 100,00% 533,91	

Local

Nome: Michele Schneider

Nome: Everton Mena Lopes

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
20 de março de 2019			Título: Engenheiro Civil				Título: Engenheiro Civil				
Data			CREA/CAUR S202803				CREA/CAUR S166622				
			ART/RRT:				ART/RRT:				