



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
0293.580-96	Ministério das Cidades	Saneamento para Todos	Macro drenagem na Cidade de Rio Grande/RS	MACRODRENAGEM FASE 3					
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal do Rio Grande		RIO GRANDE / RS	BAIRRO VILA MARIA		MACRODRENAGEM				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-19	Sim	Porto Alegre / RS	MACRODRENAGEM FASE 3		26,85%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/19	Parcela 1 set/19	Parcela 2 out/19	Parcela 3 nov/19	Parcela 4 dez/19	Parcela 5 jan/20	Parcela 6 fev/20	Parcela 7 mar/20	Parcela 8 abr/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	10,88%	10,88%	6,70%	8,57%	16,81%	16,81%	16,81%	12,53%
			Parcela (R\$)	358.026,22	358.026,22	220.559,38	281.996,00	553.345,60	553.345,59	553.345,59	412.347,59
			Acumulado (%)	10,88%	21,76%	28,46%	37,03%	53,84%	70,66%	87,47%	100,00%
			Acumulado (R\$)	358.026,22	716.052,44	936.611,82	1.218.607,82	1.771.953,42	2.325.299,01	2.878.644,60	3.290.992,19
1.	AV. ITÁLIA	795.613,82	Parcela (%)	45,00%	45,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	45,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	358.026,22	716.052,44	795.613,82					
2.	RUA PEDRO CARNEIRO PEREIRA	1.409.980,01	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	140.998,00	422.994,00	704.990,01	986.986,01	1.268.982,01	1.409.980,01
3.	RUA ADVOGADO VITOR SCAVÉN	1.085.398,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	271.349,59	542.699,18	814.048,77	1.085.398,36

Local

30 de setembro de 2019

Data

Nome: Ana Paula Mesquita Cichowski
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU CREA RS 207.916
ART/RTT: 9977934

Nome: Bruna Porciúncula Altê
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU 202849
ART/RTT: 10235452