



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO CASSINO

SMC

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO PRAÇA BOLAXA							
Item		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	Total	
1	Serviços Iniciais	100%				R\$ 9.074,53	100%
		R\$ 9.074,53					
2	Pista de Caminhada	25%	25%	25%	25%	R\$ 43.933,89	100%
		R\$ 10.983,47	R\$ 10.983,47	R\$ 10.983,47	R\$ 10.983,47		
3	Bancos e Playground	30%	40%	30%		R\$ 31.502,47	100%
		R\$ 9.450,74	R\$ 12.600,99	R\$ 9.450,74			
4	Instalações Eétricas	25%	50%	25%		R\$ 24.295,64	100%
		R\$ 6.073,91	R\$ 12.147,82	R\$ 6.073,91			
5	Quadra Poliesportiva	25%	25%	25%	25%	R\$ 81.441,78	100%
		R\$ 20.360,45	R\$ 20.360,45	R\$ 20.360,45	R\$ 20.360,45		
6	Campo de Futebol		100%			R\$ 2.986,10	100%
			R\$ 2.986,10				
7	Academia ao Ar Livre		50%	50%		R\$ 37.971,38	100%
			R\$ 18.985,69	R\$ 18.985,69			
8	Paisagismo				100%	R\$ 10.957,03	100%
					R\$ 10.957,03		
9	Limpeza da Obra				100%	R\$ 7.176,90	100%
		0,00	0,00		R\$ 7.176,90		
	Total Parcela	22,44%	31,31%	26,41%	19,84%	R\$ 249.339,72	
		R\$ 55.943,10	R\$ 78.064,52	R\$ 65.854,26	R\$ 49.477,85		
	Total Acumulado	22,44%	53,74%	80,16%	100%		
		R\$ 55.943,10	R\$ 134.007,62	R\$ 199.861,88	R\$ 249.339,73		

Rio Grande, Março de 2017.

Gilberto Arabidian Junior
Engenheiro Civil
CREA/RS 159864