

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT		Proponente/Tomador		Município/UF		Empreendimento (nome/apelido)		Município/UF		Empreendimento (nome/apelido)		Município/UF		Empreendimento (nome/apelido)		Município/UF		Empreendimento (nome/apelido)										
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE		RIO GRANDE/RS		CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		RIO GRANDE/RS		CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		RIO GRANDE/RS		CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE		RIO GRANDE/RS		CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE										
Gestor/Programa/Modalidade/Ação																												
ME - Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Educação e Desporto																												
META/AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	
F 1	GINÁSIO				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
F 1.1	SERVIÇOS INICIAIS	53.462,67	0,97%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
F 1.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS	145.413,15	2,65%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
F 1.3	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)	390.222,74	7,10%		-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
F 1.4	SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)	656.537,00	11,94%		-		-		-	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
F 1.5	PAREDES E PAINÉIS	90.233,09	1,64%		-		-		-		-	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
F 1.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	18.469,76	0,34%		-		-		-		-		-		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00	
F 1.7	FERRAGENS	2.461,25	0,04%		-		-		-		-		-		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00	
F 1.8	ESQUADRIAS METÁLICAS	69.102,75	1,26%		-		-		-		-		-		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00	
F 1.9	VIDROS	3.594,44	0,07%		-		-		-		-		-		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00	
F 1.10	COBERTURA	678.202,96	12,34%		-		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
F 1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	12.392,82	0,23%		-		-		-		-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
F 1.12	FORRO	8.960,47	0,16%		-		-		-		-		-		-		-		-	90,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00	
F 1.13	REVESTIMENTO DE PAREDES	110.855,74	2,02%		-		-		-		-		-		-	30,00	30,00	50,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
F 1.14	REVESTIMENTO DE PISOS	551.122,08	10,03%		-		-		-		-		-		-		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00	
F 1.15	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	46.483,47	0,85%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	20,00	20,00	80,00	100,00	
F 1.16	ESGOTO SANITÁRIO	8.963,84	0,16%		-		-	15,00	15,00	10,00	25,00	10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00	
F 1.17	ÁGUA FRIA POTÁVEL	21.069,58	0,38%		-		-	15,00	15,00	10,00	25,00	10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	5,00	90,00	10,00	100,00	
F 1.18	ÁGUA QUENTE	10.957,42	0,20%		-		-	15,00	15,00	10,00	25,00	10,00	35,00	10,00	45,00	10,00	55,00	10,00	65,00	10,00	75,00	10,00	85,00	10,00	95,00	5,00	100,00	
F 1.20	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA - COBERTURA	14.748,34	0,27%		-		-		-		-		-		-	80,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
F 1.21	TORRE DE CAIXA D' ÁGUA	9.314,31	0,17%		-		-		-	40,00	40,00	50,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		10,00	100,00	100,00	
F 1.22	RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO DE ÁGUA POTÁVEL - 20 M³	47.545,13	0,87%		-	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
F 1.23	LOUÇAS E METAIS	34.087,96	0,62%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		85,00	85,00	15,00	100,00		100,00
F 1.24	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	61.942,35	1,13%		-		-		-		-		-		-		-		-		-	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	
F 1.25	DUTOS E ACESSÓRIOS	53.633,51	0,98%		-		-		-		-		-		-	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
F 1.26	CABOS E BARRAMENTOS	199.236,35	3,62%		-		-		-		-		-		-	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
F 1.27	TELEFONE / LÓGICA / TV/ALARME	12.487,26	0,23%		-		-		-		-		-		-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
F 1.28	QUADROS	62.414,12	1,14%		-		-		-		-		-		-		-		-	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00	
F 1.31	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	224.016,73	4,08%		-		-		-		-		-		-		-		-		-		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
F 1.32	COMUNICAÇÃO VISUAL	5.273,12	0,10%		-		-		-		-		-		-		-		-		-					100,00	100,00	
F 1.33	PINTURA	70.800,71	1,29%		-		-		-		-		-		-		-		-	10,00	10,00	15,00	25,00	20,00	45,00	55,00	100,00	
F 1.34	LIMPEZA FINAL DE OBRA	4.416,98	0,08%		-		-		-		-		-		-		-		-		-					100,00	100,00	
F 1.35	ADMINISTRAÇÃO	515.050,71	9,37%	8,33	8,33	8,33	16,66	8,33	24,99	8,33	33,32	8,33	41,65	8,33	49,98	8,33	58,31	8,33	66,64	8,33	74,97	8,33	83,30	8,33	91,63	8,37	100,00	
F 2	GERAL	55.171,59			-		-		-		-		-		-		-		-		-						100,00	
F 2.1	ESGOTO SANITÁRIO	21.367,73	0,39%		-		-		-		-		-		-		-		-	70,00	70,00	20,00	90,00	10,00	100,00		100,00	
F 2.2	ÁGUAS PLUVIAIS-CAPTAÇÃO AAC	22.855,51	0,42%		-		-		-		-		-		-		-		-	15,00	15,00	10,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00	
F 2.3	ÁGUA FRIA POTÁVEL	7.042,08	0,13%		-	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
F 2.4	INCÊNDIO	3.906,27	0,07%		-		-	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
F 3	ATLETISMO	674.108,02			-		-		-		-		-		-		-		-		-		</					