

Cronograma Geral da Obra

Discriminação	Instalações Provisórias	Pavimentação e Drenagem						Sinalização	Limpeza da Obra	TOTAL
		Rebaixamento de Lençol Freático	Movimentação de Terra	Bases	Tubulação	Boca de Lobo	Pavimentação			
Mês - 1	100%	40%	30%	10%	30%	10%	0%	0%	10%	R\$ 236.546,19
Mês - 2	0%	30%	30%	20%	40%	30%	20%	0%	20%	R\$ 665.347,06
Mês - 3	0%	30%	20%	30%	30%	30%	30%	0%	20%	R\$ 820.880,09
Mês - 4	0%	0%	10%	30%	0%	20%	30%	0%	20%	R\$ 672.391,03
Mês - 5	0%	0%	10%	10%	0%	10%	20%	100%	30%	R\$ 484.236,66
Total	R\$ 20.628,17	R\$ 41.247,36	R\$ 182.748,16	R\$ 216.000,23	R\$ 377.655,03	R\$ 45.435,23	R\$ 1.899.733,24	R\$ 44.407,96	R\$ 51.545,64	R\$ 2.879.399,48

Pavimentação e Drenagem - Cronograma

Rua Cel. Augusto Cezar Leivas

Discriminação	Instalações Provisórias	Pavimentação e Drenagem						Sinalização	Limpeza da Obra	TOTAL
		Rebaixamento de Lençol Freático	Movimentação de Terra	Bases	Tubulação	Boca de Lobo	Pavimentação			
Mês - 1	100%	40%	30%	10%	30%	10%	0%	0%	10%	R\$ 123.240,06
Mês - 2	0%	30%	30%	20%	40%	30%	20%	0%	20%	R\$ 349.092,68
Mês - 3	0%	30%	20%	30%	30%	30%	30%	0%	20%	R\$ 430.130,19
Mês - 4	0%	0%	10%	30%	0%	20%	30%	0%	20%	R\$ 352.744,66
Mês - 5	0%	0%	10%	10%	0%	10%	20%	100%	30%	R\$ 262.136,72
Total	R\$ 16.456,13	R\$ 20.623,68	R\$ 100.471,52	R\$ 43.489,98	R\$ 195.481,68	R\$ 25.067,71	R\$ 1.062.838,36	R\$ 23.987,93	R\$ 28.927,30	R\$ 1.517.344,31

Pavimentação e Drenagem - Cronograma

Rua Antonio Baptista das Neves

Discriminação	Instalações Provisórias	Pavimentação e Drenagem						Sinalização	Limpeza da Obra	TOTAL
		Rebaixamento de Lençol Freático	Movimentação de Terra	Bases	Tubulação	Boca de Lobo	Pavimentação			
Mês - 1	100%	40%	30%	10%	30%	10%	0%	0%	10%	R\$ 113.304,57
Mês - 2	0%	30%	30%	20%	40%	30%	20%	0%	20%	R\$ 316.254,38
Mês - 3	0%	30%	20%	30%	30%	30%	30%	0%	20%	R\$ 390.749,90
Mês - 4	0%	0%	10%	30%	0%	20%	30%	0%	20%	R\$ 319.646,37
Mês - 5	0%	0%	10%	10%	0%	10%	20%	100%	30%	R\$ 222.099,95
Total	R\$ 4.170,49	R\$ 20.623,68	R\$ 82.276,64	R\$ 172.510,25	R\$ 182.173,35	R\$ 20.367,52	R\$ 836.894,87	R\$ 20.420,03	R\$ 22.618,34	R\$ 1.362.055,17

Alessandra Buss Tessaro

Responsável Técnica : Eng Civil Alessandra Buss Tessaro CREA/RS 184357
ART nº 8118499