

**EMEF RUI POESTER PEIXOTO - Reforma e Pintura Geral**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais**

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	TOTAL C/BDI
1	Remoção de divisória	135,67	0,00	0,00	0,00	135,67
2	Remoção/recolocação assoalho e aplicação de resina	4.833,64	2.040,20	2.402,30	0,00	9.276,14
3	Substituição de portas	3.158,90	1.391,77	0,00	0,00	4.550,67
4	Substituição de janelas	3.924,69	0,00	5.107,80	0,00	9.032,49
5	Refixação de grade	82,34	0,00	0,00	0,00	82,34
6	Pavimentação do pátio	0,00	2.205,80	3.880,08	6.006,60	12.092,48
7	Pintura geral	6.999,10	20.496,37	12.455,40	22.956,50	62.907,37
8	Revestimento cerâmico	4.206,38	0,00	1.188,32	0,00	5.394,70
9	Infiltração no piso da Circulação	1.779,45	0,00	325,40	0,00	2.104,85
10	Limpeza da obra	495,71	0,00	495,70	0,00	991,41
TOTAL COM B. D. I. (15 %)		25.615,88	26.134,14	25.855,00	28.963,10	106.568,11