

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1

Município:

Endereço:

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.220,55	1,72%	100,00%									
				44.220,55									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	29.474,18	1,15%	15%	85%								
				4.421,13	25.053,05								
3	FUNDAÇÕES	115.270,54	4,48%		70%	30%							
					80.689,38	34.581,16							
4	SUPERESTRUTURA	215.976,47	8,39%		10%	70%	20%						
					21.597,65	151.183,53	43.195,29						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	93.395,97	3,63%			15%	40%	45%					
						14.009,40	37.358,39	42.028,19					
6	ESQUADRIAS	280.416,03	10,90%			10%		40%	30%	20%			
							-	28.041,60	112.166,41	84.124,81	56.083,21		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	325.403,37	12,65%			25%	35%	25%	15%				
						81.350,84	113.891,18	81.350,84	48.810,50				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.642,16	0,26%			100%							
						6.642,16							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	319.243,09	12,41%				15%	20%	20%	20%	20%	5%	
							47.886,46	63.848,62	63.848,62	63.848,62	63.848,62	15.962,15	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	206.482,22	8,03%				15%	25%	20%	25%			
							30.972,33	30.972,33	51.620,56	41.296,44	51.620,56		
11	PINTURA	116.723,25	4,54%							30%	25%	40%	5%
										35.016,97	29.180,81	46.689,30	5.836,16
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	39.878,32	1,55%				10%	20%	30%	20%	10%	10%	
							3.987,83	7.975,66	11.963,49	7.975,66	3.987,83	398783,17%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.169,35	0,59%					20%	20%	30%	25%	5%	
								3.033,87	3.033,87	4.550,81	3.792,34	758,47	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	39.642,89	1,54%				20%	20%	20%	20%	20%		
							7.928,58	7.928,58	7.928,58	7.928,58	7.928,58		
15	LOUÇAS E METAIS	88.099,46	3,42%					10%	20%	30%	40%		
									8.809,95	17.619,89	26.429,84	35.239,78	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	8.531,23	0,33%				30%	30%			20%	20%	
							2.559,37	2.559,37			1.706,25	1.706,25	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	21.762,63	0,85%				5%	10%	10%	20%	30%	25%	
							1.088,13	2.176,26	2.176,26	4.352,53	6.528,79	5.440,66	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	221.454,81	8,61%				5%	5%	20%	20%	25%	25%	10%
							11.072,74	11.072,74	22.145,48	44.290,96	55.363,70	55.363,70	22.145,48
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.435,35	0,06%					20%				80%	
								287,07				1.148,28	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	32.484,22	1,26%							20%	30%	30%	20%
										6.496,84	9.745,27	9.745,27	6.496,84
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	8.496,85	0,33%										100%
													8.496,85
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	19.965,93	0,78%		15%	10%				30%	20%	15%	10%
					2.994,89	1.996,59				5.989,78	3.993,19	2.994,89	1.996,59
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	64.821,44	2,52%	15%	25%							30%	15%
				9.723,22	16.205,36						9.723,22	19.446,43	9.723,22
24	SERVIÇOS FINAIS	4.127,13	0,16%									40%	60%
												1.650,85	2.476,28
	SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE	253.658,85	9,86%	50%									50%
				126.829,43									126.829,43
Valores totais		2.572.776,28	100,00%	185.194,82	146.540,33	289.763,68	299.940,31	281.275,14	332.503,72	323.491,90	329.932,18	200.133,86	184.001,34
				185.194,82	331.735,15	621.498,83	921.439,13	1.202.714,27	1.535.217,99	1.858.709,89	2.188.642,07	2.388.775,94	2.572.776,28