

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>									
<b>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05</b>									
<b>OBRA - Por ordem de execução</b>	<b>VALOR</b>	<b>MÊS 01</b>	<b>MÊS 02</b>	<b>MÊS 03</b>	<b>MÊS 04</b>	<b>MÊS 05</b>	<b>MÊS 06</b>	<b>MÊS 07</b>	<b>MÊS 08</b>
Pranchas 05 e 06 - Av. Portuária	R\$ 3.400.349,67	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>
		R\$ 170.017,48	R\$ 170.017,48	R\$ 170.017,48	R\$ 170.017,48	R\$ 170.017,48	R\$ 170.017,48	R\$ 170.017,48	R\$ 170.017,48
Prancha 13 - Rua 16	R\$ 1.981.197,84			<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>
				R\$ 99.059,89	R\$ 99.059,89	R\$ 99.059,89	R\$ 99.059,89	R\$ 118.871,87	R\$ 138.683,85
Pranchas 18 e 19	R\$ 641.941,12								
Pranchas 14,15,16,17	R\$ 2.739.682,06								
Prancha 01 - Rua Alm. Barroso	R\$ 239.027,79								
Prancha 10	R\$ 350.410,18								
Prancha 02 - Rua 2a	R\$ 149.286,25								
Prancha 4	R\$ 275.432,50								
Prancha 08 - Rua 1 Velha - início	R\$ 431.624,26								
Prancha 11 - Rua 1 Velha - final	R\$ 230.605,88								
Prancha 3 - Rua 5 - parte 01	R\$ 269.274,06								
Prancha 12 - Rua 5 - parte 02	R\$ 169.936,46								
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.878.768,07</b>	<b>R\$ 170.017,48</b>	<b>R\$ 170.017,48</b>	<b>R\$ 269.077,38</b>	<b>R\$ 269.077,38</b>	<b>R\$ 269.077,38</b>	<b>R\$ 269.077,38</b>	<b>R\$ 288.889,35</b>	<b>R\$ 308.701,33</b>

Mariana Barbosa da Costa  
 Responsável Técnica pela Atualização do Projeto  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA RS 202867

Gilmar Ávila  
 Secretário  
 Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária

Rio Grande, Novembro de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>									
<b>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05</b>									
<b>OBRA - Por ordem de execução</b>	<b>VALOR</b>	<b>MÊS 09</b>	<b>MÊS 10</b>	<b>MÊS 11</b>	<b>MÊS 12</b>	<b>MÊS 13</b>	<b>MÊS 14</b>	<b>MÊS 15</b>	<b>MÊS 16</b>
Pranchas 05 e 06 - Av. Portuária	R\$ 3.400.349,67	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>
		R\$ 170.017,48	R\$ 170.017,48	R\$ 170.017,48	R\$ 170.017,48	R\$ 170.017,48	R\$ 170.017,48	R\$ 238.024,48	R\$ 272.027,97
Prancha 13 - Rua 16	R\$ 1.981.197,84	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>
		R\$ 138.683,85	R\$ 138.683,85	R\$ 138.683,85	R\$ 158.495,83	R\$ 158.495,83	R\$ 158.495,83	R\$ 158.495,83	R\$ 138.683,85
Pranchas 18 e 19	R\$ 641.941,12							<b>10%</b>	<b>15%</b>
								R\$ 64.194,11	R\$ 96.291,17
Pranchas 14,15,16,17	R\$ 2.739.682,06								
Prancha 01 - Rua Alm. Barroso	R\$ 239.027,79								
Prancha 10	R\$ 350.410,18								
Prancha 02 - Rua 2a	R\$ 149.286,25							<b>40%</b>	<b>60%</b>
								R\$ 59.714,50	R\$ 89.571,75
Prancha 4	R\$ 275.432,50								
Prancha 08 - Rua 1 Velha - início	R\$ 431.624,26								
Prancha 11 - Rua 1 Velha - final	R\$ 230.605,88								
Prancha 3 - Rua 5 - parte 01	R\$ 269.274,06				<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>		
					R\$ 80.782,22	R\$ 80.782,22	R\$ 107.709,62		
Prancha 12 - Rua 5 - parte 02	R\$ 169.936,46						<b>30%</b>	<b>70%</b>	
							R\$ 50.980,94	R\$ 118.955,52	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.878.768,07</b>	<b>R\$ 308.701,33</b>	<b>R\$ 308.701,33</b>	<b>R\$ 308.701,33</b>	<b>R\$ 409.295,53</b>	<b>R\$ 409.295,53</b>	<b>R\$ 487.203,87</b>	<b>R\$ 639.384,44</b>	<b>R\$ 596.574,74</b>

Mariana Barbosa da Costa  
 Responsável Técnica pela Atualização do Projeto  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA RS 202867

Gilmar Ávila  
 Secretário  
 Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária

Rio Grande, Novembro de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>										
<b>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PAC BGV / ETAPA 05</b>										
<b>OBRA - Por ordem de execução</b>	<b>VALOR</b>	<b>MÊS 17</b>	<b>MÊS 18</b>	<b>MÊS 19</b>	<b>MÊS 20</b>	<b>MÊS 21</b>	<b>MÊS 22</b>	<b>MÊS 23</b>	<b>MÊS 24</b>	<b>TOTAL</b>
Pranchas 05 e 06 - Av. Portuária	R\$ 3.400.349,67	<b>8%</b>	<b>7%</b>							100%
		R\$ 272.027,97	R\$ 238.024,48							R\$ 3.400.349,67
Prancha 13 - Rua 16	R\$ 1.981.197,84	<b>7%</b>								100,00%
		R\$ 138.683,85								R\$ 1.981.197,84
Pranchas 18 e 19	R\$ 641.941,12	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>				100%
		R\$ 96.291,17	R\$ 96.291,17	R\$ 96.291,17	R\$ 96.291,17	R\$ 96.291,17				R\$ 641.941,12
Pranchas 14,15,16,17	R\$ 2.739.682,06	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	100,00%
		R\$ 136.984,10	R\$ 273.968,21	R\$ 410.952,31	R\$ 273.968,21	R\$ 410.952,31	R\$ 410.952,31	R\$ 410.952,31	R\$ 410.952,31	R\$ 2.739.682,06
Prancha 01 - Rua Alm. Barroso	R\$ 239.027,79		<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>					100,00%
			R\$ 71.708,34	R\$ 71.708,34	R\$ 95.611,12					R\$ 239.027,79
Prancha 10	R\$ 350.410,18				<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>			100%
					R\$ 105.123,05	R\$ 105.123,05	R\$ 140.164,07			R\$ 350.410,18
Prancha 02 - Rua 2a	R\$ 149.286,25									100%
										R\$ 149.286,25
Prancha 4	R\$ 275.432,50	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>						100%
		R\$ 82.629,75	R\$ 82.629,75	R\$ 110.173,00						R\$ 275.432,50
Prancha 08 - Rua 1 Velha - início	R\$ 431.624,26			<b>20%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>30%</b>			100%
				R\$ 86.324,85	R\$ 107.906,07	R\$ 107.906,07	R\$ 129.487,28			R\$ 431.624,26
Prancha 11 - Rua 1 Velha - final	R\$ 230.605,88				<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>		100%
					R\$ 23.060,59	R\$ 69.181,76	R\$ 69.181,76	R\$ 69.181,76		R\$ 230.605,88
Prancha 3 - Rua 5 - parte 01	R\$ 269.274,06									100%
										R\$ 269.274,06
Prancha 12 - Rua 5 - parte 02	R\$ 169.936,46									100,00%
										R\$ 169.936,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.878.768,07</b>	<b>R\$ 726.616,84</b>	<b>R\$ 762.621,94</b>	<b>R\$ 775.449,67</b>	<b>R\$ 701.960,20</b>	<b>R\$ 789.454,36</b>	<b>R\$ 749.785,42</b>	<b>R\$ 480.134,07</b>	<b>R\$ 410.952,31</b>	<b>R\$ 10.878.768,07</b>

Mariana Barbosa da Costa  
 Responsável Técnica pela Atualização do Projeto  
 Eng<sup>a</sup> Civil - CREA RS 202867

Gilmar Ávila  
 Secretário  
 Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária

Rio Grande, Novembro de 2017