
			Pavimentação e Drenagem - Cronograma						
Cronograma Geral da Obra									
Discriminação	Instalações Provisórias	Serviços Preliminares					Sinalização	Limpeza da Obra	TOTAL
			Movimentação de Terra	Tubulação	Boca de Lobo	Pavimentação			
Mês - 1	100%	100%	30%	30%	10%	0%	0%	10%	R\$ 421.301,10
Mês - 2	0%	0%	30%	40%	30%	20%	0%	20%	R\$ 748.423,69
Mês - 3	0%	0%	20%	30%	30%	30%	0%	20%	R\$ 857.405,43
Mês - 4	0%	0%	10%	0%	20%	30%	0%	20%	R\$ 639.906,22
Mês - 5	0%	0%	10%	0%	10%	20%	100%	30%	R\$ 469.179,36
Total	R\$ 153.122,38	R\$ 54.553,60	R\$ 245.535,56	R\$ 580.964,52	R\$ 186.563,06	R\$ 1.916.317,56	R\$ 37.988,82	R\$ 15.723,90	R\$ 3.190.769,40

Pavimentação e Drenagem - Cronograma										
Rua Cel. Augusto Cezar Leivas										
Discriminação		Instalações Provisórias	Serviços Preliminares					Sinalização	Limpeza da Obra	TOTAL
				Movimentação de Terra	Tubulação	Boca de Lobo	Pavimentação			
	Mês - 1	100%	100%	30%	30%	10%	0%	0%	10%	R\$ 236.836,34
	Mês - 2	0%	0%	30%	40%	30%	20%	0%	20%	R\$ 342.834,38
	Mês - 3	0%	0%	20%	30%	30%	30%	0%	20%	R\$ 432.125,82
	Mês - 4	0%	0%	10%	0%	20%	30%	0%	20%	R\$ 364.887,27
	Mês - 5	0%	0%	10%	0%	10%	20%	100%	30%	R\$ 267.182,56
	Total	R\$ 153.122,38	R\$ 22.602,23	R\$ 78.430,33	R\$ 182.429,60	R\$ 46.666,33	R\$ 1.153.774,28	R\$ 21.550,00	R\$ 7.893,45	R\$ 1.666.468,60

Pavimentação e Drenagem - Cronograma										
Rua Antonio Baptista das Neves										
Discriminação		Instalações Provisórias	Serviços Preliminares					Sinalização	Limpeza da Obra	TOTAL
				Movimentação de Terra	Tubulação	Boca de Lobo/PV	Pavimentação			
	Mês - 1	0%	100%	30%	30%	10%	0%	0%	10%	R\$ 61.834,20
	Mês - 2	0%	0%	30%	40%	30%	20%	0%	20%	R\$ 242.920,66
	Mês - 3	0%	0%	20%	30%	30%	30%	0%	20%	R\$ 301.803,09
	Mês - 4	0%	0%	10%	0%	20%	30%	0%	20%	R\$ 255.806,09
	Mês - 5	0%	0%	10%	0%	10%	20%	100%	30%	R\$ 187.522,20
	Total	R\$ 0,00	R\$ 19.603,34	R\$ 76.060,59	R\$ 97.658,32	R\$ 90.934,52	R\$ 762.543,28	R\$ 16.438,82	R\$ 6.250,70	R\$ 1.069.489,57

Pavimentação e Drenagem - Cronograma										
Rua Sergio Daniel Freire										
Discriminação		Instalações Provisórias	Serviços Preliminares					Sinalização	Limpeza da Obra	TOTAL
				Movimentação de Terra	Tubulação	Boca de Lobo/PV	Pavimentação			
	Mês - 1	0%	100%	30%	30%	10%	0%	0%	10%	R\$ 122.630,57
	Mês - 2	0%	0%	30%	40%	30%	0%	0%	20%	R\$ 162.668,65
	Mês - 3	0%	0%	20%	30%	30%	0%	0%	20%	R\$ 123.476,52
	Mês - 4	0%	0%	10%	0%	20%	0%	0%	20%	R\$ 19.212,86
	Mês - 5	0%	0%	10%	0%	10%	0%	0%	30%	R\$ 14.474,61
	Total	R\$ 0,00	R\$ 12.348,03	R\$ 91.044,64	R\$ 300.876,60	R\$ 48.962,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.579,75	R\$ 454.811,23


 Responsável Técnica : Eng Civil Alessandra Buss Tessaro CREA/RS 184357
 ART n° 8118499