



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					O / MODALIDADE			
PROponente / Tomador			Município / UF Rio Grande / RS		Localidade / Endereço			Apelido do Empreendimento UBS Barra					Localidade / Endereço	
DATA BASE jun-18	DESON. Sim	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote Reforma e Ampliação UBS Bar Ra				BDI 1 28,06%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	RA		

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/18	Parcela 1 jun/18	Parcela 2 jul/18	Parcela 3 ago/18	Parcela 4 set/18	Parcela 5 out/18	Parcela 6 nov/18	Parcela 7 dez/18	Parcela 8 jan/19	Parcela 9 fev/19	Parcela 10 mar/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	18,48%	7,85%	14,30%	7,36%	11,22%	10,42%	8,00%	8,00%	7,57%	6,80%
			Parcela (R\$)	57.002,30	24.207,10	44.113,47	22.704,32	34.597,77	32.128,45	24.671,75	24.671,76	23.336,66	20.956,48
			Acumulado (%)	18,48%	26,33%	40,64%	48,00%	59,22%	69,64%	77,64%	85,64%	93,20%	100,00%
			Acumulado (R\$)	57.002,30	81.209,40	125.322,87	148.027,19	182.624,96	214.753,41	239.425,16	264.096,92	287.433,58	308.390,06
1.	EXECUÇÃO DA OBRA	0,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SERVIÇOS PACTUADOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	159.982,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	14,91%	17,96%	30,10%	42,25%	60,97%	72,24%	80,89%	89,55%	97,37%	100,00%
			Acumulado (R\$)	23.852,88	28.730,26	48.161,73	67.593,19	97.536,08	115.569,04	129.418,18	143.267,33	155.781,38	159.982,98
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.751,27	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%									
			Acumulado (R\$)	1.751,27									
2.1.1.	Mobilização - Canteiro de Obras	1.751,27	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%									
			Acumulado (R\$)	1.751,27									
2.2.	PROJETO ARQUITETÔNICO	109.718,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	20,14%	24,59%	29,03%	33,48%	47,51%	59,52%	72,14%	84,76%	96,17%	100,00%
			Acumulado (R\$)	22.101,61	26.978,99	31.856,37	36.733,75	52.122,54	65.304,14	79.153,28	93.002,43	105.516,48	109.718,08
2.2.1.	Impermeabilização	16.484,65	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	20,00%	32,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%									
			Acumulado (R\$)	16.484,65									
2.2.2.	Alvenaria	24.386,90	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	4.877,38	9.754,76	14.632,14	19.509,52	24.386,90					
2.2.3.	Revestimentos - Pisos, Paredes e Tetos	52.557,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,41	21.022,82	31.534,22	42.045,63	52.557,04	
2.2.4.	Cobertura	13.350,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	15,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	45,00%	70,00%	85,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,19	6.007,93	9.345,67	11.348,31	13.350,95	
2.2.5.	Comunicação Visual	1.459,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,39
2.2.6.	Limpeza da Obra	1.479,15	Parcela (%)	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	739,58	739,58	739,58	739,58	739,58	739,58	739,58	739,58	739,58	1.479,15
2.3.	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	48.513,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	33,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.554,09	29.108,17	43.662,27	48.513,63				
2.3.1.	Água Fria	6.319,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.895,91	3.791,81	5.687,72	6.319,69				
2.3.2.	Esgoto	36.398,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.919,56	21.839,12	32.758,69	36.398,54				
2.3.3.	Pluvial	5.795,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	90,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.738,62	3.477,24	5.215,86	5.795,40				
3.	SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE	148.407,08	Parcela (%)	22,34%	13,02%	16,63%	2,21%	9,50%	7,29%	7,29%	7,29%	7,29%	11,29%
			Acumulado (%)	22,34%	35,36%	51,99%	54,20%	57,33%	66,83%	74,13%	81,42%	88,71%	100,00%
			Acumulado (R\$)	33.149,42	52.479,14	77.161,14	80.434,00	85.088,88	99.184,37	110.006,98	120.829,59	131.652,20	148.407,08
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.479,99	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%									
			Acumulado (R\$)	16.479,99									
3.1.1.	Mobilização - Canteiro de Obras	16.479,99	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%									
			Acumulado (R\$)	16.479,99									
3.2.	ESTRUTURAL	53.522,84	Parcela (%)	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	16.056,85	32.113,70	53.522,84							
3.2.1.	Fundação e Estrutura	53.522,84	Parcela (%)	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	30,00%	60,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	16.056,85	32.113,70	53.522,84							
3.3.	PROJETO ARQUITETÔNICO	38.872,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/05/18 Acumulado (R\$)	Parcela 1 jun/18 612,58	Parcela 2 jul/18 612,58	Parcela 3 ago/18 612,58	Parcela 4 set/18 612,58	Parcela 5 out/18 612,58	Parcela 6 nov/18 10.053,17	Parcela 7 dez/18 19.493,76	Parcela 8 jan/19 28.934,34	Parcela 9 fev/19 38.374,93	Parcela 10 mar/19 38.872,32
3.3.1.	Demolições	612,58	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 612,58	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 25,00% 25,00%	0,00% 25,00% 50,00%	0,00% 25,00% 75,00%	0,00% 25,00% 100,00%	0,00% 0,00% 0,00
3.3.2.	Esquadrias	37.762,35	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 9.440,59	25,00% 50,00% 18.881,18	25,00% 75,00% 28.321,76	100,00% 100,00% 37.762,35	0,00% 0,00% 0,00
3.3.3.	Bicicletário	497,39	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 497,39
3.4.	PPCI	2.209,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.209,70
3.5.	PAISAGISMO	4.086,63	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 4.086,63
3.6.	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	9.903,92	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 9.903,92
3.6.1.	Aparelhos e Metais	9.903,92	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 9.903,92
3.7.	PROJETO ELÉTRICO	23.331,68	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 14,03% 3.272,87	0,00% 28,06% 6.545,73	0,00% 42,08% 9.818,59	0,00% 62,03% 14.473,47	0,00% 81,98% 19.128,37	0,00% 87,91% 20.510,39	0,00% 93,83% 21.892,42	0,00% 99,75% 23.274,44	0,00% 100,00% 23.331,68
3.7.1.	Chuveiro	57,24	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 57,24
3.7.2.	Eletrodutos, Eletrocalhas e Caixas	6.021,65	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 1.204,33	20,00% 40,00% 2.408,66	20,00% 60,00% 3.612,99	20,00% 80,00% 4.817,32	20,00% 100,00% 6.021,65	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
3.7.3.	Quadro de distribuição	3.094,74	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 618,95	20,00% 40,00% 1.237,90	20,00% 60,00% 1.856,84	20,00% 80,00% 2.475,79	20,00% 100,00% 3.094,74	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
3.7.4.	Fiação	7.247,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 1.449,59	20,00% 40,00% 2.899,17	20,00% 60,00% 4.348,76	20,00% 80,00% 5.798,34	20,00% 100,00% 7.247,93	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00
3.7.5.	Luminárias, Interruptores e Tomadas	6.910,12	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 20,00% 1.382,02	20,00% 40,00% 2.764,05	20,00% 60,00% 4.146,07	20,00% 80,00% 5.528,10	20,00% 100,00% 6.910,12	0,00% 0,00% 0,00

Local _____
 14 de setembro de 2018 _____
 Data _____

Nome: _____
 Título: _____
 CREA/CAU _____
 ART/RTT: _____

Nome: _____
 Título: _____
 CREA/CAU _____
 ART/RTT: _____

Nome: _____
 Título: _____
 CREA/CAU _____
 ART/RTT: _____